

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. OBJETO: MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTERATIVA ANTÔNIO PRADO  
 2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA CARLOS TELLES, 597, BAIRRO CENTRO, 95250-000, ANTÔNIO PRADO-RS

BDI	21,45%
DATA	02/06/2025

### EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: VISENZA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 38.366.873/0001-95

FONE: (54) 99667-3201

ENDEREÇO: RUA OS DEZOITO DO FORTE, 422, SALA 205, BAIRRO LOURDES, 95020-472, CAXIAS DO SUL-RS

EMAIL: [contato@visenzaengenharia.com.br](mailto:contato@visenzaengenharia.com.br)

CAU/CREA: PJ246113

ITENS	ETAPAS	CUSTO TOTAL COM BDI R\$	INCIDÊNCIA %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.177,10	6,95%	100,00%	11.177,10		0,00		0,00	11.177,10	
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	13.296,25	8,26%	50,00%	6.648,13	50,00%	6.648,13		0,00	13.296,26	
3	MURO DE CONTENÇÃO	108.754,44	67,58%	20,00%	21.750,89	60,00%	65.252,66	20,00%	21.750,89	108.754,44	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.695,00	17,21%		0,00		0,00	100,00%	27.695,00	27.695,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>					24,59%	39.576,12	44,68%	71.900,79	30,73%	49.445,89	160.922,80
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>160.922,79</b>	<b>100%</b>		24,59%	39.576,12	69,27%	111.476,91	100,00%	160.922,80	<b>160.922,80</b>

OBS.: PARA ELABORAÇÃO DESTA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMOU-SE O PRAZO DE 90 DIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Eng. Jordan Pasinato Visentin  
 CREA-RS 240334