



MUNICÍPIO DE
**FLORES
DA CUNHA**
Estado do Rio Grande do Sul



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: TROCA DE TUBULAÇÃO E PREPARO DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM		CRONOGRAMA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO	1º EVENTO	2º EVENTO	3º EVENTO	4º EVENTO	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 40.792,71	R\$ 10.198,18	R\$ 10.198,18	R\$ 10.198,18	R\$ 10.198,18	R\$ 40.792,71
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.772,17	R\$ 7.540,52	R\$ 538,61	R\$ 538,61	R\$ 2.154,43	R\$ 10.772,17
	%	70,00%	5,00%	5,00%	20,00%	100,00%
3. PREPARO DA SUPERFÍCIE DA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.971,36	R\$ 22.394,27	R\$ 33.591,41	R\$ 33.591,41	R\$ 22.394,27	R\$ 111.971,36
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	80,00%
4. DRENAGEM	R\$ 1.108.717,82	R\$ 221.743,56	R\$ 332.615,35	R\$ 332.615,35	R\$ 221.743,56	R\$ 1.108.717,82
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
4. REFORMAS GERAIS	R\$ 34.402,00	R\$ 6.880,40	R\$ 10.320,60	R\$ 10.320,60	R\$ 6.880,40	R\$ 34.402,00
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO		R\$ 1.306.656,06				
Total do Evento		R\$ 268.756,93	R\$ 387.264,14	R\$ 387.264,14	R\$ 263.370,85	R\$ 1.306.656,06
		20,57%	29,64%	29,64%	20,16%	100,00%
Total Acumulado		R\$ 268.756,93	R\$ 656.021,07	R\$ 1.043.285,21	R\$ 1.306.656,06	
		20,57%	50,21%	79,84%	100,00%	

Eng. Civil Leonardo C. Giongo
CREARS 216408