

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO DE SOUZA NETO					
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA					
ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.660,51	R\$ 7.660,51	R\$ 7.660,51	R\$ 2.553,50	R\$ 25.535,02
	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
2 DEMOLIÇÕES	R\$ 35.747,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.747,44
	100,00%				100,00%
3 REPARO TELHADO E BEIRAL	R\$ 44.161,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.161,91
	100,00%				100,00%
4 REFORMA ELÉTRICA E FORROS	R\$ -	R\$ 45.078,28	R\$ 45.078,28	R\$ -	R\$ 90.156,55
		50,00%	50,00%		100,00%
5 REFORMAS SALAS	R\$ 6.302,17	R\$ 25.208,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.510,84
	20,00%	80,00%			100,00%
6 TROCA DE ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ 19.572,03	R\$ 78.288,13	R\$ -	R\$ 97.860,16
		20,00%	80,00%		100,00%
7 PINTURA INTERNA	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.079,02	R\$ 20.316,09	R\$ 25.395,11
			20,00%	80,00%	100,00%
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.603,03	R\$ 61.603,03
				100,00%	100,00%
Total da Etapa	R\$ 93.872,02	R\$ 97.519,49	R\$ 136.105,93	R\$ 84.472,62	R\$ 411.970,06
	22,79%	23,67%	33,04%	20,50%	100,00%
Total Acumulado	R\$ 93.872,02	R\$ 191.391,51	R\$ 229.977,96	R\$ 275.864,13	
	22,79%	46,46%	55,82%	66,96%	

Flores da Cunha, 06 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
 NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Data: 28/08/2026 16:52:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534