



MUNICÍPIO DE
**FLORES
DA CUNHA**
Estado do Rio Grande do Sul



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: TROCA DE TUBULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (etapa 02)

ITEM		CRONOGRAMA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO	1º EVENTO	2º EVENTO	3º EVENTO	4º EVENTO	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.442,97	R\$ 4.610,74	R\$ 4.610,74	R\$ 4.610,74	R\$ 4.610,74	R\$ 18.442,97
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3. PREPARO DA SUPERFÍCIE DA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.528,74	R\$ 2.505,75	R\$ 3.758,62	R\$ 2.505,75	R\$ 3.758,62	R\$ 12.528,74
	%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
4. DRENAGEM	R\$ 128.635,84	R\$ 25.727,17	R\$ 38.590,75	R\$ 38.590,75	R\$ 25.727,17	R\$ 128.635,84
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 251.277,53	R\$ 50.255,51	R\$ 75.383,26	R\$ 75.383,26	R\$ 50.255,51	R\$ 251.277,53
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
6. REFORMAS GERAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.772,20	R\$ 1.554,44	R\$ 2.331,66	R\$ 2.331,66	R\$ 1.554,44	R\$ 7.772,20
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
7. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 6.939,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.939,09	R\$ 6.939,09
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 425.596,37					
Total do Evento		R\$ 84.653,60	R\$ 124.675,04	R\$ 123.422,16	R\$ 92.845,57	R\$ 425.596,37
		19,89%	29,29%	29,00%	21,82%	100,00%
Total Acumulado		R\$ 84.653,60	R\$ 209.328,64	R\$ 332.750,80	R\$ 425.596,37	
		19,89%	49,18%	78,18%	100,00%	

Eng. Civil Leonardo C. Giongo
CREARS 216408