



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ORESTES POLONI - 400,00M								
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		BENTO GONÇALVES/RS	FARIA LEMOS	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ORESTES POLONI				
DATA BASE mai-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ RUA ORESTES POLONI - 400,00M	BDI 1 22,00%	BDI 2 19,88%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/24	Parcela 1 abr/24	Parcela 2 mai/24	Parcela 3 jun/24	Parcela 4 jul/24	Parcela 5 ago/24	Parcela 6 set/24	Parcela 7 out/24	Parcela 8 nov/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		618.369,07	Parcela (%)	20,03%	25,63%	27,99%	26,35%				
			Parcela (R\$)	123.869,09	158.488,44	173.072,69	162.938,85				
			Acumulado (%)	20,03%	45,66%	73,65%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	123.869,09	282.357,53	455.430,22	618.369,07				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	23.044,74	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.761,19	11.522,37	17.283,56	23.044,74				
2.	TERRAPLENAGEM	63.045,76	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	25.218,30	44.132,03	63.045,76					
3.	DRENAGEM	145.842,43	Parcela (%)	0,00%	25,00%	35,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	36.460,61	87.505,46	145.842,43				
4.	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA	371.558,40	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	92.889,60	185.779,20	278.668,80	371.558,40				
5.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	14.877,74	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	4.463,32	8.926,64	14.877,74				

Local
26 de agosto de 2024
Data

Nome: ANDROS PRESTES DA MAIA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 101.621
ART/RRT: