



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Torres	APelido EMPREENHIMENTO Infraestrutura viária da Estrada Geral - LOCALIDADE DA PIRATABA	DESCRiÇÃO DO LOTE Infraestrutura da Estrada Geral - LOCALIDADE DA PIRATABA - TRECHO A
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	429.996,36	% Período:	52,06%	40,84%	7,10%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.439,75	% Período:	45,47%	24,43%	30,10%									
1.2.	TERRAPLENAGEM	205.930,56	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	165.954,15	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	18.671,90	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 429.996,36				%:	52,06%	40,84%	7,10%								
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	223.864,20	175.590,33	30.541,83											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	223.864,20	175.590,33	30.541,83											
Acumulado:	%:			52,06%	92,90%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	223.864,20	399.454,53	429.996,36											
	Outros:	-	-	-											
Investimento:	223.864,20	399.454,53	429.996,36												

Torres/RS
Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ENGENHEIRO CIVIL RUBEM SILVEIRA
CREA/CAU: CREA RS 107.466
ART/RRT: