

OBJETO:	LOCALIDADE/ENDEREÇO:
REFORMA USF MORUNGAVA	Rua dos Schreiber, nº28 - Morungava - Gravataí/RS
DISPOSITIVO:	DATA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 8.563,93
2.	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%				R\$ 712,70
3.	DEMOLIÇÕES	100,00%				R\$ 1.172,01
4.	COBERTURAS			50,00%	50,00%	R\$ 4.744,50
5.	VEDAÇÕES	80,00%	20,00%			R\$ 1.902,43
6.	ESQUADRIAS	30,00%	30,00%	40,00%		R\$ 6.557,42
7.	REVESTIMENTOS		20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 5.089,07
8.	PINTURAS		20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 887,68
9.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		40,00%	40,00%	20,00%	R\$ 7.380,58
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00%	50,00%	30,00%		R\$ 3.181,90
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	50,00%	30,00%		R\$ 540,85
12.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				100,00%	R\$ 249,60
13.	MOBILIÁRIO			50,00%	50,00%	R\$ 2.267,95
14.	IMPLANTAÇÃO			50,00%	50,00%	R\$ 23.340,07
15.	SERVIÇOS FINAIS				100,00%	R\$ 964,14
	MÊS (R\$)	8.259,41	10.497,65	26.399,97	22.397,79	R\$ 67.554,83
	MÊS (%)	12,23%	15,54%	39,08%	33,15%	
	ACUMULADO (R\$)	8.259,41	18.757,06	45.157,03	67.554,83	
	ACUMULADO (%)	12,23%	27,77%	66,85%	100,00%	