

	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - PARCÃO					CRONOGRAMA
	MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA/RS					
Obra:	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
Local:	PARCÃO					
Trecho:	RUA MONTEIRO LOBATO					
Data Base:	DEZEMBRO/2023					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES			TOTAL
			1	2	3	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.349,18	30%	35%	35%	100%
			15.404,75	17.972,21	17.972,21	51.349,18
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.461,82	40%	30%	30%	100%
			5.384,73	4.038,55	4.038,55	13.461,82
3.	PISO DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	99.264,98	30%	30%	40%	100%
			29.779,49	29.779,49	39.705,99	99.264,98
4.	QUADRA DE AREIA	66.499,32	30%	40%	30%	100%
			19.949,80	26.599,73	19.949,80	66.499,32
5.	CONSTRUÇÃO SANITARIOS	240.322,91	20%	25%	55%	100%
			48.064,58	60.080,73	132.177,60	240.322,91
6.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	805.131,49	25%	25%	50%	100%
			201.282,87	201.282,87	402.565,75	805.131,49
7.	PISTA SKATE	125.273,61	25%	35%	40%	100%
			31.318,40	43.845,76	50.109,44	125.273,61
8.	MOBILIÁRIO	957.040,22	20%	20%	60%	100%
			191.408,04	191.408,04	574.224,13	957.040,22
9.	COMPLEMENTARES	104.940,92	25%	25%	50%	100%
			26.235,23	26.235,23	52.470,46	104.940,92
TOTAL DO ORÇAMENTO		2.463.284,45				100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	23,09% 568.827,90	24,41% 601.242,62	52,50% 1.293.213,93	2.463.284,45
		% ACUMULADO	23,09% 568.827,90	47,50% 1.170.070,52	100,00% 2.463.284,45	