



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA – RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

OBRA Prédio Escolar - Rua Itapema, 100 - Cachoeirinha - RS
ÁREA TOTAL 364,57 m²

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

ETAPA	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL
1,00	PROJETOS	71.971,99
2,00	PLACA DE OBRA	1.346,07
3,00	DEMOLIÇÕES	40.118,24
4,00	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.863,38
5,00	DRENAGEM	6.736,76
6,00	CONTRAPISO E REVESTIMENTO DE PISO	39.986,24
7,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.607,71
8,00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.075,09
9,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.939,55
10,00	ESQUADRIAS	13.555,65
11,00	REVESTIMENTO DE PAREDE/ESQUADRIAS	96.797,26
12,00	FORRO	39.298,80
13,00	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA	13.280,39
14,00	SISTEMA DE COBERTURA	15.078,71
15,00	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	14.388,20
16,00	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	47.582,95
17,00	MURO DE ARRIMO	261.898,20
18,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.976,80

TOTAL EXECUTADO	R\$984.501,99
TOTAL ACUMULADO	

mês 1		mês 2		mês 3		mês 4	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
R\$71.971,99	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%
R\$1.346,07	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%
R\$0,00	0%	R\$24.070,94	60%	R\$0,00	0%	R\$16.047,30	40%
R\$0,00	0%	R\$40.863,38	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%
R\$0,00	0%	R\$1.347,35	20%	R\$3.368,38	50%	R\$2.021,03	30%
R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$39.986,24	100%
R\$0,00	0%	R\$860,77	10%	R\$4.303,86	50%	R\$3.443,08	40%
R\$0,00	0%	R\$1.215,02	20%	R\$4.860,07	80%	R\$0,00	0%
R\$0,00	0%	R\$19.019,45	34%	R\$18.460,05	33%	R\$18.460,05	33%
R\$0,00	0%	R\$5.422,26	40%	R\$8.133,39	60%	R\$0,00	0%
R\$0,00	0%	R\$48.398,63	50%	R\$48.398,63	50%	R\$0,00	0%
R\$0,00	0%	R\$7.859,76	20%	R\$31.439,04	80%	R\$0,00	0%
R\$13.280,39	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%
		R\$3.769,68	25%	R\$11.309,03	75%		
				R\$14.388,20	100%		
						R\$47.582,95	100%
R\$26.189,82	10%	R\$52.379,64	20%	R\$117.854,19	45%	R\$65.474,55	25%
R\$52.744,20	25%	R\$52.744,20	25%	R\$52.744,20	25%	R\$52.744,20	25%

R\$165.532,47	16,81%	R\$257.951,08	26,20%	R\$315.259,04	32,02%	R\$245.759,40	24,96%
R\$165.532,47	16,81%	R\$423.483,55	43,02%	R\$738.742,59	75,04%	R\$984.501,99	100,00%

