

Cronograma físico-financeiro - Ruas Manaus, Francelino Santos, Feijó e Vista Alegre - Alvorada											
Dias corridos	1º mês 1 - 30	2º mês 31 - 60	3º mês 61 - 90	4º mês 91 - 120	5º mês 121 - 150	6º mês 151 - 180	7º mês 181 - 210	8º mês 211 - 240	9º mês 241 - 270	TOTAL (R\$)	
Descrição dos Serviços											
1 - Administração Local	3,62%	7,64%	10,81%	6,66%	10,37%	15,83%	17,01%	17,90%	10,16%	100,00%	
	R\$ 528,08	R\$ 1.114,50	R\$ 1.576,93	R\$ 971,54	R\$ 1.512,75	R\$ 2.309,24	R\$ 2.481,37	R\$ 2.611,20	R\$ 1.482,11	14.587,73	
2 - Serviços Iniciais - Rua Manaus	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 2.698,00	R\$ 1.156,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.854,29	
3 - Terraplenagem - Rua Manaus	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 3.972,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.972,99	
4 - Estrutura do Pavimento - Rua Manaus	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 11.694,90	R\$ 11.694,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23.389,79	
5 - Pavimentação em Bloco - Rua Manaus	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 17.829,12	R\$ 17.829,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35.658,23	
6 - Drenagem Pluvial - Rua Manaus	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 29.681,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	29.681,17	
7 - Sinalização Viária - Rua Manaus	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ 1.026,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.026,23	
8 - Serviços Urbanísticos e Mobilidade Urbana - Rua Manaus	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ 14.059,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.059,33	
9 - Serviços Iniciais - Rua Francelino Santos	52,60%	23,70%	23,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 2.838,58	R\$ 1.278,98	R\$ 1.278,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.396,54	
10 - Terraplenagem - Rua Francelino Santos	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ 14.040,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.040,43	
11 - Estrutura do Pavimento - Rua Francelino Santos	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ 43.723,94	R\$ 43.723,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	87.447,87	
12 - Pavimentação em Bloco - Rua Francelino Santos	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ 50.215,95	R\$ 50.215,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100.431,90	
13 - Drenagem Pluvial - Rua Francelino Santos	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ 25.235,48	R\$ 25.235,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50.470,95	
14 - Sinalização Viária - Rua Francelino Santos	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.241,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.241,27	
15 - Serviços Urbanísticos e Mobilidade Urbana - Rua Francelino Santos	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.170,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40.170,36	
16 - Serviços Iniciais - Rua Feijó	0,00%	0,00%	51,74%	24,13%	24,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.934,95	R\$ 1.368,77	R\$ 1.368,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.672,49	
17 - Terraplenagem - Rua Feijó	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.775,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.775,42
18 - Estrutura do Pavimento - Rua Feijó	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.604,26	R\$ 42.604,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.208,52
19 - Pavimentação em Bloco - Rua Feijó	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.956,13	R\$ 64.956,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.912,26
20- Drenagem Pluvial - Rua Feijó	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ 16.418,64	R\$ 16.418,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.837,27
21 - Sinalização Viária - Rua Feijó	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,51
22 - Serviços Urbanísticos e Mobilidade Urbana - Rua Feijó	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.339,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.339,20
23 - Serviços Iniciais - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,80%	17,05%	17,05%	17,05%	17,05%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.459,18	R\$ 1.854,68	R\$ 1.854,68	R\$ 1.854,68	R\$ 1.854,68	10.877,91
24 - Terraplenagem - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.643,17	R\$ 29.643,17	R\$ 29.643,17	R\$ 29.643,17	R\$ -	R\$ 118.572,66
25 - Estrutura do Pavimento - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.423,73	R\$ 203.423,73	R\$ 203.423,73	R\$ 203.423,73	R\$ -	R\$ 813.694,93
26 - Revestimento em CBUQ - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.385,84	R\$ 246.385,84	R\$ 246.385,84	R\$ 246.385,84	R\$ 985.543,37
27- Drenagem Pluvial - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,60%	15,54%	15,54%	36,32%	0,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.714,51	R\$ 17.501,33	R\$ 17.501,33	R\$ 40.904,02	R\$ -	R\$ 112.621,20
28 - Sinalização Viária - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.664,65	R\$ 6.664,65
29 - Serviços Urbanísticos e Mobilidade Urbana - Rua Vista Alegre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.135,57	R\$ 31.135,57	R\$ 93.406,70	R\$ 155.677,84
Total Mensal	R\$ 94.478,32	R\$ 197.793,76	R\$ 278.896,82	R\$ 173.109,41	R\$ 276.122,10	R\$ 501.118,00	R\$ 532.425,70	R\$ 555.958,21	R\$ 349.793,99	R\$ 2.959.696,31
PERCENTUAL MENSAL (%)	3,19	6,68	9,42	5,85	9,33	16,93	17,99	18,78	11,82	100,00
Total Acumulado	R\$ 94.478,32	R\$ 292.272,08	R\$ 571.168,90	R\$ 744.278,31	R\$ 1.020.400,41	R\$ 1.521.518,41	R\$ 2.053.944,11	R\$ 2.609.902,32	R\$ 2.959.696,31	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)	3,19	9,88	19,30	25,15	34,48	51,41	69,40	88,18	100,00	