

OBRA : UBS Nova Americana

LOCAL. Rua Itararé, nº 1976 – Bairro Sumaré, Alvorada/RS

DATA : Janeiro de 2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS	R\$ 92.188,35	40%	36.875,34	20%	18.437,67	20%	18.437,67	20%	18.437,67
2	RECEPÇÃO + BALCÃO RECEPÇÃO	R\$ 16.754,77	0%	-	25%	4.188,69	50%	8.377,39	25%	4.188,69
3	VACINA	R\$ 9.880,80	0%	-	25%	2.470,20	50%	4.940,40	25%	2.470,20
4	CURATIVOS	R\$ 11.348,07	0%	-	25%	2.837,02	50%	5.674,04	25%	2.837,02
5	SANITÁRIO MASCULINO PNE	R\$ 10.038,10	0%	-	25%	2.509,53	50%	5.019,05	25%	2.509,53
6	SANITÁRIO FEMININO PNE	R\$ 8.254,49	0%	-	25%	2.063,62	50%	4.127,25	25%	2.063,62
7	TRIAGEM	R\$ 8.998,53	0%	-	25%	2.249,63	50%	4.499,27	25%	2.249,63
8	ODONTO	R\$ 10.783,91	0%	-	25%	2.695,98	50%	5.391,96	25%	2.695,98
9	DML	R\$ 3.732,75	0%	-	25%	933,19	50%	1.866,38	25%	933,19
10	CONSULTÓRIO 01	R\$ 6.146,33	0%	-	25%	1.536,58	50%	3.073,17	25%	1.536,58
11	CONSULTÓRIO 02	R\$ 6.069,88	0%	-	25%	1.517,47	50%	3.034,94	25%	1.517,47
12	CONSULTÓRIO 03	R\$ 5.118,80	0%	-	25%	1.279,70	50%	2.559,40	25%	1.279,70
13	CONSULTÓRIO 04	R\$ 5.118,80	0%	-	25%	1.279,70	50%	2.559,40	25%	1.279,70
14	SANITÁRIO FEMININO (SERVIDORES)	R\$ 3.687,64	0%	-	25%	921,91	50%	1.843,82	25%	921,91
15	SANITÁRIO MASCULINO (SERVIDORES)	R\$ 3.051,67	0%	-	25%	762,92	50%	1.525,84	25%	762,92
16	COPA/COZINHA	R\$ 9.921,04	0%	-	25%	2.480,26	50%	4.960,52	25%	2.480,26
17	CORREDOR	R\$ 4.786,07	0%	-	25%	1.196,52	50%	2.393,04	25%	1.196,52
18	ACS	R\$ 5.603,96	0%	-	25%	1.400,99	50%	2.801,98	25%	1.400,99
19	EXPURGO	R\$ 4.926,82	0%	-	25%	1.231,71	50%	2.463,41	25%	1.231,71
20	CME	R\$ 4.563,49	0%	-	25%	1.140,87	50%	2.281,75	25%	1.140,87
21	COBERTURA E FORRO	R\$ 133.758,75	40%	53.503,50	60%	80.255,25	0%	-	0%	-
22	ALVENARIAS EXTERNAS	R\$ 2.633,63	20%	526,73	50%	1.316,82	20%	526,73	10%	263,36
23	ÁREAS EXTERNAS	R\$ 125.386,51	0%	-	30%	37.615,95	60%	75.231,91	10%	12.538,65
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (GERAIS)	R\$ 25.088,84	0%	-	50%	12.544,42	50%	12.544,42	0%	-
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.156,81	0%	-	30%	7.547,04	60%	15.094,09	10%	2.515,68
26	LÓGICA	R\$ 10.397,87	0%	-	0%	-	50%	5.198,94	50%	5.198,94
27	PPCI	R\$ 1.202,53	0%	-	0%	-	20%	240,51	80%	962,02
VALOR		554.599,19		90.905,57		192.413,63		196.667,21		74.612,78
VALOR COM BDI		693.248,99		113.631,96		240.517,04		245.834,01		93.265,98
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI				113.631,96		354.149,00		599.983,01		693.248,99

Alvorada, 22 de janeiro de 2025