

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Viamão	APELIDO EMPREENDIMENTO Rua Princesa Isabel	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	Pavimentação Rua Princesa Isabel	410.842,89	% Período:	6,43%	26,60%	12,18%	54,79%								
1.1.	Serviços Preliminares	42.202,66	% Período:	49,91%	16,70%	16,70%	16,70%								
1.1.1.	ADMISNITRAÇÃO LOCAL	30.763,00	% Período:	31,29%	22,90%	22,90%	22,90%								
1.1.2.	LOCAÇÕES TOPOGRÁFICAS	3.337,36	% Período:	100,00%											
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	8.102,30	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	107.582,50	% Período:	4,97%	95,03%										
1.2.1.	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM PLU	11.582,28	% Período:	46,13%	53,87%										
1.2.2.	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	96.000,22	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	261.057,73	% Período:			16,47%	83,53%								
1.3.1.	MOVIMENTO DE TERRA - PAVIMENTAÇÃO	42.989,93	% Período:			100,00%									
1.3.2.	PAVIMENTAÇÃO - BLOCOS	218.067,80	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 410.842,89	Período:	%:	6,43%	26,60%	12,18%	54,79%										
		Repassé:	-	-	-	-										
		Contrapartida:	26.408,59	109.284,95	50.035,74	225.113,61										
		Investimento:	26.408,59	109.284,95	50.035,74	225.113,61										
Acumulado:	%:	6,43%	33,03%	45,21%	100,00%											
	Repassé:	-	-	-	-											
	Contrapartida:	26.408,59	135.693,54	185.729,28	410.842,89											
	Investimento:	26.408,59	135.693,54	185.729,28	410.842,89											

Viamão/RS
Local
sexta-feira, 24 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Roger Simon da Silva
CREA/CAU: RS 250893
ART/RRT:

