

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E CALÇAMENTO NA PRAÇA ORI PORTO
ENDEREÇO: RUA ANTONIO P.MENEZES COSTA, BAIRRO CENTRO, TAQUARI/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.123,80	R\$ 3.123,80	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.123,80
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 4.740,34	R\$ -		R\$ 1.710,31	36,08%	R\$ 1.568,10	33,08%	R\$ 948,07	20,00%	R\$ 513,85	10,84%	R\$ -		R\$ 4.740,34
3	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 48.217,83	R\$ -		R\$ 17.218,59	35,71%	R\$ 30.999,24	64,29%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 48.217,83
4	CERCAMENTO	R\$ 24.120,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 24.120,24	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 24.120,24
5	FUNDAÇÃO MIRANTE	R\$ 3.146,03	R\$ -		R\$ -		R\$ 408,04	12,97%	R\$ 2.143,08	68,12%	R\$ 382,87	12,17%	R\$ 212,04	6,74%	R\$ 3.146,03
6	ESTRUTURA MIRANTE	R\$ 22.412,73	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.631,81	56,36%	R\$ 9.780,91	43,64%	R\$ 22.412,73
7	ACESSÓRIOS, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS	R\$ 15.152,92	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.152,92	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.152,92
8	BANCOS DE CONCRETO	R\$ 3.107,91	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.107,91	100,00%	R\$ 3.107,91
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 124.021,81	R\$ 3.123,80		R\$ 18.928,90		R\$ 32.975,39		R\$ 42.364,31		R\$ 13.528,54		R\$ 13.100,87		R\$ 124.021,81

TAQUARI, 14 DE MAIO DE 2025

FLÁVIO DE ANDRADE
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muitiz4h.com.br/9j6pbWKyS6yCk1_1_389