

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS		Localidade / Endereço Rua Amaro Souto, nº 2203		Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até				
Data Base abr-26	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Pavimentação Asfáltica da Rua Januário da Fonseca - Trecho entre R. Centenário até final da rua			BDI 1 21,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/26	Parcela 1 set/26	Parcela 2 out/26	Parcela 3 nov/26	Parcela 4 dez/26	Parcela 5 jan/27	Parcela 6 fev/27	Parcela 7 mar/27	Parcela 8 abr/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		162.815,92		38,73% 63.055,25	25,68% 41.814,11	35,59% 57.946,56					
			Parcela (%)	38,73%	64,41%	100,00%					
			Acumulado (%)	63,055,25	104.869,36	162.815,92					
			Acumulado (R\$)	63.055,25	104.869,36	162.815,92					
1.	Rua Livramento - Trecho entre R. Sete de Setembro a R. Riachuelo	162.815,92		62,18%	0,00%	37,82%					
			Parcela (%)	38,73%	64,41%	100,00%					
			Acumulado (%)	63.055,25	104.869,36	162.815,92					
			Acumulado (R\$)	63.055,25	104.869,36	162.815,92					
1.1.	Serviços Iniciais	8.424,45		65,00%	0,00%	35,00%					
			Parcela (%)	65,00%	65,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	5.475,89	5.475,89	8.424,45					
			Acumulado (R\$)	5.475,89	5.475,89	8.424,45					
1.2.	Drenagem	30.568,15		100,00%							
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	30.568,15							
			Acumulado (R\$)	30.568,15							
1.3.	Terraplanagem	54.022,42		50,00%	50,00%						
			Parcela (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	27.011,21	54.022,42						
			Acumulado (R\$)	27.011,21	54.022,42						
1.4.	Meio-Fio	14.802,90		0,00%	100,00%						
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00	14.802,90						
			Acumulado (R\$)	0,00	14.802,90						
1.5.	Pavimentação Asfáltica	53.374,81		0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00	0,00	53.374,81					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	53.374,81					
1.6.	Sinalização	1.623,19		0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00	0,00	1.623,19					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.623,19					

Local

02 de junho de 2026

Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAURS 239.927

ART/RRT: 14428643