



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	CENTRAL DE MONITORAMENTO	CENTRAL DE MONITORAMENTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CENTRAL DE MONITORAMENTO	36.978,16	% Período:	12,48%	68,00%	19,52%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.777,66	% Período:	100,00%											
1.2.	DIVISÓRIAS	5.673,34	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PINTURA	4.071,16	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	ESQUADRIAS	6.619,32	% Período:		100,00%										
1.5.	ELÉTRICA E A/C	13.653,71	% Período:		100,00%										
1.6.	MOBILIÁRIO	5.182,97	% Período:			100,00%									
2.	VAGA COBERTA PARA CARRO DA GUARDA	18.641,04	% Período:	30,52%	31,30%	38,18%									
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.470,00	% Período:	100,00%											
2.2.	PAVIMENTAÇÕES	3.589,11	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3.	ESTRUTURA	8.081,77	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
2.4.	COBERTURA	5.500,16	% Período:			100,00%									
3.	ADMINISTRAÇÃO	2.984,40	% Período:	18,00%	56,00%	26,00%									
3.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.984,40	% Período:	18,00%	56,00%	26,00%									
Total: R\$ 58.603,60			%:	18,50%	55,72%	25,79%									
Macrosserviço da Administração Local: 	Período:	Repassar:		-	-	-									
		Contrapartida:		10.840,61	32.651,98	15.111,01									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		10.840,61	32.651,98	15.111,01									
	Acumulado:	%:		18,50%	74,21%	100,00%									
		Repassar:		-	-	-									
		Contrapartida:		10.840,61	43.492,59	58.603,60									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		10.840,61	43.492,59	58.603,60									
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

SAPUCAIA DO SUL/RS
Local

quinta-feira, 29 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS
CREA/CAU: RS193418
ART/RRT: 13815298

