

PREFEITURA MUNICIPAL					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Referência: SINAPI RS 02/2026 BDI não desonerado: 20,85%					
	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração local					
Físico		13,982%	44,161%	41,857%	100%
Financeiro	R\$ 1.583,20	R\$ 221,36	R\$ 699,16	R\$ 662,68	R\$ 1.583,20
2. Serviços iniciais					
Físico		100%			100%
Financeiro	R\$ 2.522,03	R\$ 2.522,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.522,03
3. Abrigo de poço					
Físico		46%	54%		100%
Financeiro	R\$ 13.673,72	R\$ 6.349,40	R\$ 7.324,32	R\$ -	R\$ 13.673,72
3.1 Abrigo de poço - Construção					
Físico		60%	40%		100%
Financeiro	R\$ 10.582,34	R\$ 6.349,40	R\$ 4.232,94	R\$ -	R\$ 10.582,34
3.2 Abrigo de poço - Instalações elétricas					
Físico			100%		100%
Financeiro	R\$ 1.218,20	R\$ -	R\$ 1.218,20	R\$ -	R\$ 1.218,20
3.3 Instalações para tratamento de água no abrigo					
Físico			100%		100%
Financeiro	R\$ 1.873,18	R\$ -	R\$ 1.873,18	R\$ -	R\$ 1.873,18
4. Poço tubular					
Físico			65%	35%	100%
Financeiro	R\$ 36.264,56	R\$ -	R\$ 23.571,96	R\$ 12.692,60	R\$ 36.264,56
5. Reservação					
Físico			23%	77%	100%
Financeiro	R\$ 21.361,28	R\$ -	R\$ 4.925,58	R\$ 16.435,70	R\$ 21.361,28
5.1 Fornecimento e instalação de reservatório 20.000 litros					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 16.435,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.435,70	R\$ 16.435,70
5.2 Base apoiada em concreto armado 3,5x3,5 metros esp. 20 cm					
Físico			100%		100%
Financeiro	R\$ 4.925,58	R\$ -	R\$ 4.925,58	R\$ -	R\$ 4.925,58
6. Escavações, reaterro					
Físico			30%	70%	100%
Financeiro	R\$ 8.512,52	R\$ -	R\$ 2.553,76	R\$ 5.958,76	R\$ 8.512,52
7. Adutora					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 12.945,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.945,17	R\$ 12.945,17
8. Alimentação (distribuição)					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 15.732,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.732,99	R\$ 15.732,99
9. Rede de energia para chave bóia					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 3.027,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.027,53	R\$ 3.027,53
TOTAL	100,00%	7,864%	33,795%	58,341%	100,00%
	R\$ 115.623,00	R\$ 9.092,59	R\$ 39.074,79	R\$ 67.455,62	R\$ 115.623,00

Concórdia, SC, 26 de maio de 2026.

JOCEMIR DOS
SANTOS:92650899
034

Assinado de forma digital por
JOCEMIR DOS
SANTOS:92650899034
Dados: 2026.05.27 08:28:14
+03'00'

Jocemir dos Santos
Responsável Técnico
CREA 085692-5