



	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
<b>1. Administração local</b>					
Físico		13,982%	44,161%	41,857%	100%
Financeiro	R\$ 1.584,13	R\$ 221,50	R\$ 699,56	R\$ 663,07	R\$ 1.584,13
<b>2. Serviços iniciais</b>					
Físico		100%			100%
Financeiro	R\$ 2.522,03	R\$ 2.522,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.522,03
<b>3. Abrigo de poço</b>					
Físico		46%	54%		100%
Financeiro	R\$ 13.673,72	R\$ 6.349,40	R\$ 7.324,32	R\$ -	R\$ 13.673,72
<b>3.1 Abrigo de poço - Construção</b>					
Físico		60%	40%		100%
Financeiro	R\$ 10.582,34	R\$ 6.349,40	R\$ 4.232,94	R\$ -	R\$ 10.582,34
<b>3.2 Abrigo de poço - Instalações elétricas</b>					
Físico			100%		100%
Financeiro	R\$ 1.218,20	R\$ -	R\$ 1.218,20	R\$ -	R\$ 1.218,20
<b>3.3 Instalações para tratamento de água no abrigo</b>					
Físico			100%		100%
Financeiro	R\$ 1.873,18	R\$ -	R\$ 1.873,18	R\$ -	R\$ 1.873,18
<b>4. Poço tubular</b>					
Físico			65%	35%	100%
Financeiro	R\$ 36.264,56	R\$ -	R\$ 23.571,96	R\$ 12.692,60	R\$ 36.264,56
<b>5. Reservação</b>					
Físico			23%	77%	100%
Financeiro	R\$ 21.361,28	R\$ -	R\$ 4.925,58	R\$ 16.435,70	R\$ 21.361,28
<b>5.1 Fornecimento e instalação de reservatorio 20.000 litros</b>					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 16.435,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.435,70	R\$ 16.435,70
<b>5.2 Base apoiada em concreto armado 3,5x3,5 metros esp. 20 cm</b>					
Físico			100%		100%
Financeiro	R\$ 4.925,58	R\$ -	R\$ 4.925,58	R\$ -	R\$ 4.925,58
<b>6. Escavações, reaterro</b>					
Físico			30%	70%	100%
Financeiro	R\$ 8.512,52	R\$ -	R\$ 2.553,76	R\$ 5.958,76	R\$ 8.512,52
<b>7. Adutora</b>					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 12.945,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.945,17	R\$ 12.945,17
<b>8. Alimentação (distribuição)</b>					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 15.732,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.732,99	R\$ 15.732,99
<b>9. Rede de energia para chave bóia</b>					
Físico				100%	100%
Financeiro	R\$ 3.027,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.027,53	R\$ 3.027,53
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,864%</b>	<b>33,795%</b>	<b>58,341%</b>	<b>100,000%</b>
	<b>R\$ 115.623,93</b>	<b>R\$ 9.092,93</b>	<b>R\$ 39.075,18</b>	<b>R\$ 67.455,82</b>	<b>R\$ 115.623,93</b>

Roca Sales, 20 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
CRISTIANO FUGALI  
Data: 23/04/2026 16:35:45-0300  
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

JONES WÜNSCH  
Prefeito Municipal de Roca Sales

CRISTIANO FUGALI  
Eng. Civil - CREA RS236549