

EMPRESA - ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES

CNPJ: 37.135.195/0001-97

ENDEREÇO: RUA THOMAS SANTOS ORTIZ, 278. BAIRRO FONTES - SOLEDADE/RS

CONTATOS: (54) 99696-2333 & (51) 99878-4436

EMAIL: contato.rhengenhariacivil@gmail.com & rogeriojrcardoso08@gmail.com

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: CÁSSIO PALUDO COLOMBO - CREA/RS 224.198 E RODOLFO QUINTINO HOLLMANN PEREIRA - CREA/RS 245.669



Obra: " INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RECANTO NATIVO. Passeio público, muros, patamarização, pavimentação em CBUQ e estruturas de concreto armado."

BDI: 24%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 0,00%

Cidade: Roca Sales - RS

Data: 23/06/2026

Validade de Proposta: 60 dias

Bancos: SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 09/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 95.940,42	40,00% 38.376,17	10,00% 9.594,04	10,00% 9.594,04	10,00% 9.594,04	30,00% 28.782,13
2	PATAMARIZAÇÃO E MOVIMENTOS DE SOLO	100,00% 1.472.827,13	20,00% 294.565,43	30,00% 441.848,14	30,00% 441.848,14	20,00% 294.565,43	
3	MUROS PEDRAS DE AREIA/GRÊS - M² CONFORME PROJETO	100,00% 355.913,00		50,00% 177.956,50	30,00% 106.773,90	20,00% 71.182,60	
4	MUROS DE CONCRETO ARMADO - M² CONFORME PROJETO	100,00% 554.222,26	20,00% 110.844,45	20,00% 110.844,45	30,00% 166.266,68	30,00% 166.266,68	
5	CONTRAFORTE EM CONCRETO 05 UNIDADES	100,00% 45.191,45		50,00% 22.595,73	50,00% 22.595,73		



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)


Hash SHA256 do original: a6feb100fbc9d8af303431744554272c0b152cc2ac0bc88f38886941aa4fafee

Link de validação: <https://valida.ae/d0af259edf87bf00fa833d58577f9bd0a89c8c9741e97714f>



6	MICRODRENAGEM PLUVIAL	100,00% 34.464,22	80,00% 27.571,38	20,00% 6.892,84			
7	ESGOTO SANITÁRIO	100,00% 138.662,00				100,00% 138.662,00	
8	MEIO-FIO E PASSEIO PÚBLICO	100,00% 144.357,38		20,00% 28.871,48	40,00% 57.742,95	40,00% 57.742,95	
9	REFORÇO DO LEITO E SUBLEITO	100,00% 60.914,06			70,00% 42.639,84	30,00% 18.274,22	
10	RECAPEAMENTO EM CBUQ	100,00% 297.146,17			30,00% 89.143,85	50,00% 148.573,09	20,00% 59.429,23
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 10.102,63			50,00% 5.051,32	50,00% 5.051,32	
12	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO BASE RESERVATÓRIO	100,00% 59.527,78		20,00% 11.905,56	30,00% 17.858,33	30,00% 17.858,33	20,00% 11.905,56
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 7.933,71					100,00% 7.933,71
Porcentagem			14,38%	24,73%	29,28%	28,31%	3,3%
Custo			471.357,42	810.508,73	959.514,77	927.770,65	108.050,62
Porcentagem Acumulado			14,38%	39,11%	68,39%	96,7%	100,0%
Custo Acumulado			471.357,42	1.281.866,15	2.241.380,92	3.169.151,57	3.277.202,21

Total Materiais	R\$ 2.696.551,16
Total Mão de Obra	R\$ 580.651,05
Total Geral Global	R\$ 3.277.202,21


Assinado eletronicamente por
Rodolfo Q. H. Pereira
Data: 23/06/2026 10:04
#089fe8c46f0411f1818d42010a2b6021

RODOLFO Q. HOLLMANN PEREIRA
CREA/RS-245.669
ENGENHEIRO CIVIL

 Documento assinado digitalmente
CASSIO PALUDO COLOMBO
Data: 23/06/2026 12:06:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÁSSIO PALUDO COLOMBO
CREA/RS 224.198
ENGENHEIRO CIVIL

ROGERIO CARDOSO
RODRIGUES:371351
95000197

Assinado de forma digital por
ROGERIO CARDOSO
RODRIGUES:37135195000197
Dados: 2026.06.23 12:11:54
+03'00'

Soledade, 23 de Junho de 2026

ROGÉRIO CARDOSO RODRIGUES
ADMINISTRADOR GERAL
CNPJ: 37.135.195/0001-97

