



REFORMA REMITTO

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 02/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS	100,00%	100,00%					
		24.255,06	24.255,06					
2	ESTRUTURA	100,00%	30,00%	55,00%	15,00%			
		58.170,44	17.451,13	31.993,74	8.725,57			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	60,00%			40,00%		
		5.510,07	3.306,04			2.204,03		
4	COBERTURA	100,00%			60,00%	40,00%		
		22.677,34			13.606,40	9.070,94		
5	ALVENARIA	100,00%		60,00%	30,00%	10,00%		
		25.147,06		15.088,24	7.544,12	2.514,71		
6	REVESTIMENTOS	100,00%			30,00%	70,00%		
		23.555,70			7.066,71	16.488,99		
7	PISOS	100,00%				30,00%	70,00%	
		33.652,74				10.095,82	23.556,92	
8	FORRO	100,00%				100,00%		
		11.566,48				11.566,48		
9	ESQUADRIAS	100,00%				60,00%	40,00%	
		42.693,93				25.616,36	17.077,57	
10	PINTURA	100,00%					60,00%	40,00%
		13.179,26					7.907,56	5.271,70
11	INSTALAÇÕES	100,00%	5,00%	15,00%	40,00%	30,00%	10,00%	
		64.591,74	3.229,59	9.688,76	25.836,70	19.377,52	6.459,17	
Porcentagem			14,84%	17,47%	19,32%	29,83%	16,92%	1,62%
Custo			48.241,82	56.770,74	62.779,49	96.934,84	55.001,22	5.271,70
Porcentagem Acumulado			14,84%	32,31%	51,63%	81,45%	98,38%	100,00%
Custo Acumulado			48.241,82	105.012,56	167.792,05	264.726,90	319.728,12	324.999,82


Anderson Bisol
Engenheiro Civil - CREA 230386
Assinado com certificado digital avançado

Orçamentos
Setor de Engenharia

