



QUADRA DE FUTSAL NO ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA / INVERNADA DAS MULAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

OBRA: Quadra de futsal

EMPREENDIMENTO: Quadra

PROponente: Município de Tupanciretã

EXECUTOR: Empresa Vencedora de Licitação

MODALIDADE: Empreitada Global

VALOR: R\$ 99.255,51

TIPO DE SERVIÇO: Empreitada Global de

Material e Mão de Obra

ITEM	SERVIÇOS	%	Serviços		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			R\$		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PLACA DE OBRA	1,67	1.659,25		100,00	1.659,25		-		-		-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,86	5.815,04		25,00	1.453,76	25,00	1.453,76	25,00	1.453,76	25,00	1.453,76
3	PISO DE CONCRETO	69,90	69.377,63		50,00	34.688,82	50,00	34.688,82		-		
4	PINTURA	3,45	3.426,51			-		-	100,00	3.426,51		
5	VIDROS	3,31	3.286,60			-		-	100,00	3.286,60		
6	EQUIPAMENTOS	15,81	15.690,48			-		-		-	100,00	15.690,48
SIMPLES			99.255,51	100,00	38,09	37.801,83	36,41	36.142,58	8,23	8.166,87	17,27	17.144,24
ACUMULADO					38,09	37.801,83	74,50	73.944,40	82,73	82.111,27	100,00	99.255,51

Tupanciretã/RS, 18 de março de 2020

Gustavo Herter Terra
Prefeito Municipal

Jonatan Patias Moura
Engenheiro Civil
CREA RS 248.363





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E8B-CD85-F41F-BBAE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JONATAN PATIAS MOURA (CPF 031.XXX.XXX-76) em 18/03/2026 10:56:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUSTAVO HERTER TERRA (CPF 486.XXX.XXX-72) em 19/03/2026 15:58:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/6E8B-CD85-F41F-BBAE>