



Obra

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS EM ESCOLAS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Etapa 01		Etapa 02	
								R\$	%	R\$	%
1			CONTAINER 20 PÉS - EMEF. DR. MÁRIO SPERB				86.063,05				
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	455,47	862,59	862,59	100,00%		
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	32,8	76,20	3.153,39	3.153,39	100,00%		
1.3	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	5	14,90	93,95	93,95	100,00%		
1.4	93358	SINAPI	ÊSCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2	81,72	206,16	206,16	100,00%		
1.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	0,65	503,00	411,46	411,46	100,00%		
1.6	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	1,2	258,44	391,34	391,34	100,00%		
1.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	m²	16,5	3,13	65,17	65,17	100,00%		
1.8	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	586,89	886,24	886,24	100,00%		
1.9	CONT20P	Próprio	CONTAINER 20 PÉS (INCLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO) - CARACTERÍSTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	63.350,56	79.992,75	79.992,75	100,00%		
2			CONTAINER 40 PÉS - EMEF. 29 DE SETEMBRO				133.459,84				
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	455,47	862,59			862,59	100,00%
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	19,4	76,20	1.865,11			1.865,11	100,00%
2.3	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25	14,90	469,75			469,75	100,00%
2.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,19	81,72	328,82			328,82	100,00%
2.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	1,1	503,00	696,33			696,33	100,00%
2.6	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	2,35	258,44	766,38			766,38	100,00%
2.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	m²	33	3,13	130,35			130,35	100,00%
2.8	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,35	586,89	1.735,56			1.735,56	100,00%
2.9	CONT40P	Próprio	CONTAINER 40 PÉS (INCLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO) - CARACTERÍSTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	100.265,27	126.604,95			126.604,95	100,00%

Município de Dois Irmãos/ RS
CNPJ: 88.254.891/0001-53

219.522,89				
	R\$ 86.063,05	39,20%	R\$ 133.459,84	60,80%

Município de Dois Irmãos/ RS
Setor de Engenharia