

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBJETO: Reforma elétrica do Prédio da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATHEUS GRIMM

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI	PERÍODO		
			1ª 30 dias	2ª 60 dias	3ª 90 dias
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.561,68	R\$ 2.561,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100,00%	0,00%	0,00%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 136.061,43	R\$ 62.532,53	R\$ 43.622,96	R\$ 29.905,94
			45,96%	32,06%	21,98%
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 80.021,74	R\$ 28.419,38	R\$ 26.877,76	R\$ 24.724,60
			35,51%	33,59%	30,90%
4	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 97.199,73	R\$ 3.761,45	R\$ 25.050,56	R\$ 68.387,72
			3,87%	25,77%	70,36%
5	SERVIÇOS ADICIONAIS	R\$ 17.695,17	R\$ 2.287,80	R\$ 394,19	R\$ 15.013,18
			12,93%	2,23%	84,84%
TOTAL MENSAL		%	30%	29%	41%
		\$	R\$ 99.562,84	R\$ 95.945,46	R\$ 138.031,44
ACUMULADO		%	30%	59%	100%
		\$	R\$ 99.562,84	R\$ 195.508,30	R\$ 333.539,74

Dois Irmãos/RS, 20 de março de 2025

R B DA SILVA
ENGENHARIA
LTDA:31717040000182
Eu concordo com partes
específicas deste documento

Responsável Técnico
Rafael Brasil da Silva
CREARS 215835
ART nº 13630398