



Obra
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - 8
TRECHOS

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
CIDADE DAS FLORES	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	28,10%	16,63%	16,63%	16,63%	22,02%
		59.165,98	16.627,87	9.837,43	9.837,43	9.837,43	13.025,83
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E COMUNS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REF. 2025	100,00%	50,00%				50,00%
		6.376,79	3.188,40				3.188,40
1.2	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		3.127,94	625,59	625,59	625,59	625,59	625,59
1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		919,13	183,83	183,83	183,83	183,83	183,83
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		21.158,40	4.231,68	4.231,68	4.231,68	4.231,68	4.231,68
1.5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		19.826,40	3.965,28	3.965,28	3.965,28	3.965,28	3.965,28
1.6	Banheiro Quimico - Aluguel e Manutenção	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		4.155,28	831,06	831,06	831,06	831,06	831,06
1.7	PLACA DE OBRA 2,40 X 1,20 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%	100,00%				
		3.602,04	3.602,04				
2	RUA DOM PEDRITO (TRECHO SUL - RUA SÃO GABRIEL)	100,00%	100,00%				
		64.986,99	64.986,99				
3	RUA MARECHAL RONDON (TRECHO SUL - RUA GRAÇA ARANHA)	100,00%	100,00%				
		82.717,11	82.717,11				
4	RUA MARECHAL RONDON (TRECHO NORTE - RUA ARTHUR STRASSBURGUER)	100,00%				100,00%	
		105.915,79				105.915,79	
5	RUA MONTEIRO LOBATO (TRECHO SUL - RUA HENRIQUE DIAS)	100,00%			100,00%		
		71.587,78			71.587,78		
6	RUA VERA CRUZ - TRECHO NÃO PAVIMENTADO	100,00%		100,00%			
		229.258,64		229.258,64			
7	RUA RIACHUELO (TRECHO NICOLAU DILLY E 25 DE JULHO)	100,00%			100,00%		
		185.921,17			185.921,17		
8	RUA FLAMBOYANT (TRECHO RUA A. DOS IPÊS E DAS ACÁCIAS)	100,00%					100,00%
		45.581,52					45.581,52
9	RUA QUARAÍ (TRECHO SUL - GRAÇA ARANHA)	100,00%					100,00%
		75.488,99					75.488,99
Porcentagem			17,85%	25,97%	29,04%	12,57%	14,57%
Custo			164.331,96	239.096,07	267.346,38	115.753,22	134.096,33
Porcentagem Acumulado			17,85%	43,82%	72,86%	85,43%	100,0%
Custo Acumulado			164.331,96	403.428,03	670.774,41	786.527,63	920.623,97