

**CRONOGRAMA MACRO SERVIÇOS**

<b>Nº do Macrosserviço</b>	<b>Macrosserviço</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Nº da Parcela</b>	<b>Parcela</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
1	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO OBRA	R\$ 63.776,00					
			01	JUN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 31.888,00
			02	JUL/2026	10,00 %	60,00 %	R\$ 38.265,60
			03	AGO/2026	10,00 %	70,00 %	R\$ 44.643,20
			04	SET/2026	10,00 %	80,00 %	R\$ 51.020,80
			05	OUT/2026	5,00 %	85,00 %	R\$ 54.209,60
			06	NOV/2026	5,00 %	90,00 %	R\$ 57.398,40
			07	DEZ/2026	5,00 %	95,00 %	R\$ 60.587,20
			08	JAN/2027	5,00 %	100,00 %	R\$ 63.776,00
			09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.776,00
			10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.776,00
			11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.776,00
12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 63.776,00			
2	FUNDAÇÕES - RADIER 15 CM	R\$ 1.061.790,48					
			01	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 106.179,05
			02	JUL/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 212.358,10
			03	AGO/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 318.537,14
			04	SET/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 424.716,19
			05	OUT/2026	10,00 %	50,00 %	R\$ 530.895,24
			06	NOV/2026	10,00 %	60,00 %	R\$ 637.074,29
			07	DEZ/2026	30,00 %	90,00 %	R\$ 955.611,43
			08	JAN/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 1.061.790,48
			09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.061.790,48
			10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.061.790,48
			11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.061.790,48
12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.061.790,48			

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
3	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIAS	R\$ 1.968.925,75					
			01	JUN/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 98.446,29
			02	JUL/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 196.892,58
			03	AGO/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 393.785,15
			04	SET/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 590.677,73
			05	OUT/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 787.570,30
			06	NOV/2026	10,00 %	50,00 %	R\$ 984.462,88
			07	DEZ/2026	10,00 %	60,00 %	R\$ 1.181.355,45
			08	JAN/2027	10,00 %	70,00 %	R\$ 1.378.248,03
			09	FEV/2027	15,00 %	85,00 %	R\$ 1.673.586,89
			10	MAR/2027	15,00 %	100,00 %	R\$ 1.968.925,75
			11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.968.925,75
12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.968.925,75			
4	COBERTURA	R\$ 819.959,20					
			01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 81.995,92
			05	OUT/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 163.991,84
			06	NOV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 327.983,68
			07	DEZ/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 491.975,52
			08	JAN/2027	20,00 %	80,00 %	R\$ 655.967,36
			09	FEV/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 819.959,20
			10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 819.959,20
			11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 819.959,20
12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 819.959,20			
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 565.053,12					
			01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

<b>N° do Macrosserviço</b>	<b>Macrosserviço</b>	<b>Preço Total</b>	<b>N° da Parcela</b>	<b>Parcela</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 56.505,31
			04	SET/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 113.010,62
			05	OUT/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 169.515,94
			06	NOV/2026	15,00 %	45,00 %	R\$ 254.273,90
			07	DEZ/2026	15,00 %	60,00 %	R\$ 339.031,87
			08	JAN/2027	15,00 %	75,00 %	R\$ 423.789,84
			09	FEV/2027	15,00 %	90,00 %	R\$ 508.547,81
			10	MAR/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 565.053,12
			11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.053,12
			12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 565.053,12
			6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 342.838,30	01	JUN/2026
02	JUL/2026	0,00 %				0,00 %	R\$ 0,00
03	AGO/2026	0,00 %				0,00 %	R\$ 0,00
04	SET/2026	0,00 %				0,00 %	R\$ 0,00
05	OUT/2026	10,00 %				10,00 %	R\$ 34.283,83
06	NOV/2026	10,00 %				20,00 %	R\$ 68.567,66
07	DEZ/2026	10,00 %				30,00 %	R\$ 102.851,49
08	JAN/2027	20,00 %				50,00 %	R\$ 171.419,15
09	FEV/2027	20,00 %				70,00 %	R\$ 239.986,81
10	MAR/2027	20,00 %				90,00 %	R\$ 308.554,47
11	ABR/2027	10,00 %				100,00 %	R\$ 342.838,30
12	MAI/2027	0,00 %				100,00 %	R\$ 342.838,30
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 491.038,50	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

<b>N° do Macrosserviço</b>	<b>Macrosserviço</b>	<b>Preço Total</b>	<b>N° da Parcela</b>	<b>Parcela</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>			
			04	SET/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 49.103,85			
			05	OUT/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 98.207,70			
			06	NOV/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 147.311,55			
			07	DEZ/2026	15,00 %	45,00 %	R\$ 220.967,33			
			08	JAN/2027	15,00 %	60,00 %	R\$ 294.623,10			
			09	FEV/2027	20,00 %	80,00 %	R\$ 392.830,80			
			10	MAR/2027	10,00 %	90,00 %	R\$ 441.934,65			
			11	ABR/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 491.038,50			
			12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 491.038,50			
			8	ESQUADRIAS	R\$ 725.496,78	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
						02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
						03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
04	SET/2026	0,00 %				0,00 %	R\$ 0,00			
05	OUT/2026	0,00 %				0,00 %	R\$ 0,00			
06	NOV/2026	10,00 %				10,00 %	R\$ 72.549,68			
07	DEZ/2026	10,00 %				20,00 %	R\$ 145.099,36			
08	JAN/2027	20,00 %				40,00 %	R\$ 290.198,71			
09	FEV/2027	20,00 %				60,00 %	R\$ 435.298,07			
10	MAR/2027	20,00 %				80,00 %	R\$ 580.397,42			
11	ABR/2027	20,00 %				100,00 %	R\$ 725.496,78			
12	MAI/2027	0,00 %				100,00 %	R\$ 725.496,78			
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 287.313,55	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00			
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00			
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00			
			04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00			
			05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00			

<b>Nº do Macrosserviço</b>	<b>Macrosserviço</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Nº da Parcela</b>	<b>Parcela</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
			06	NOV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 57.462,71
			07	DEZ/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 86.194,07
			08	JAN/2027	20,00 %	50,00 %	R\$ 143.656,78
			09	FEV/2027	20,00 %	70,00 %	R\$ 201.119,49
			10	MAR/2027	10,00 %	80,00 %	R\$ 229.850,84
			11	ABR/2027	10,00 %	90,00 %	R\$ 258.582,20
			12	MAI/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 287.313,55
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 151.683,85					
			01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 7.584,19
			04	SET/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 15.168,39
			05	OUT/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 30.336,77
			06	NOV/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 45.505,16
			07	DEZ/2026	10,00 %	40,00 %	R\$ 60.673,54
			08	JAN/2027	20,00 %	60,00 %	R\$ 91.010,31
			09	FEV/2027	20,00 %	80,00 %	R\$ 121.347,08
			10	MAR/2027	10,00 %	90,00 %	R\$ 136.515,47
			11	ABR/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 151.683,85
			12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 151.683,85
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 504.590,13					
			01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 25.229,51
			05	OUT/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 50.459,01
			06	NOV/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 100.918,03
07	DEZ/2026	10,00 %	30,00 %	R\$ 151.377,04			

<b>N° do Macrosserviço</b>	<b>Macrosserviço</b>	<b>Preço Total</b>	<b>N° da Parcela</b>	<b>Parcela</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
			08	JAN/2027	15,00 %	45,00 %	R\$ 227.065,56
			09	FEV/2027	15,00 %	60,00 %	R\$ 302.754,08
			10	MAR/2027	20,00 %	80,00 %	R\$ 403.672,10
			11	ABR/2027	20,00 %	100,00 %	R\$ 504.590,13
			12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R\$ 504.590,13
12	REDE LOGICA E TV	R\$ 20.219,00					
			01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			10	MAR/2027	20,00 %	20,00 %	R\$ 4.043,80
			11	ABR/2027	70,00 %	90,00 %	R\$ 18.197,10
12	MAI/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 20.219,00			
13	PINTURA INTERNA	R\$ 113.371,65					
			01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			06	NOV/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 11.337,17
			07	DEZ/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 34.011,50
			08	JAN/2027	20,00 %	50,00 %	R\$ 56.685,83
09	FEV/2027	30,00 %	80,00 %	R\$ 90.697,32			

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			10	MAR/2027	10,00 %	90,00 %	R\$ 102.034,49
			11	ABR/2027	5,00 %	95,00 %	R\$ 107.703,07
			12	MAI/2027	5,00 %	100,00 %	R\$ 113.371,65
14	PINTURA EXTERNA	R\$ 138.832,39	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			07	DEZ/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 13.883,24
			08	JAN/2027	20,00 %	30,00 %	R\$ 41.649,72
			09	FEV/2027	20,00 %	50,00 %	R\$ 69.416,20
			10	MAR/2027	20,00 %	70,00 %	R\$ 97.182,67
			11	ABR/2027	20,00 %	90,00 %	R\$ 124.949,15
			12	MAI/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 138.832,39
15	LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E METAIS	R\$ 146.689,00	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			08	JAN/2027	10,00 %	10,00 %	R\$ 14.668,90
			09	FEV/2027	20,00 %	30,00 %	R\$ 44.006,70
			10	MAR/2027	30,00 %	60,00 %	R\$ 88.013,40
			11	ABR/2027	30,00 %	90,00 %	R\$ 132.020,10

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			12	MAI/2027	10,00 %	100,00 %	R\$ 146.689,00
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 37.309,33	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			07	DEZ/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.730,93
			08	JAN/2027	10,00 %	20,00 %	R\$ 7.461,87
			09	FEV/2027	10,00 %	30,00 %	R\$ 11.192,80
			10	MAR/2027	20,00 %	50,00 %	R\$ 18.654,67
			11	ABR/2027	20,00 %	70,00 %	R\$ 26.116,53
			12	MAI/2027	30,00 %	100,00 %	R\$ 37.309,33

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JUN/2026	3,18 %	3,18 %	R\$ 236.513,34
02	JUL/2026	2,84 %	6,02 %	R\$ 447.516,28
03	AGO/2026	5,02 %	11,04 %	R\$ 821.054,99
04	SET/2026	7,12 %	18,16 %	R\$ 1.350.923,01
05	OUT/2026	7,64 %	25,80 %	R\$ 1.919.470,23
06	NOV/2026	11,36 %	37,17 %	R\$ 2.764.845,11
07	DEZ/2026	14,55 %	51,72 %	R\$ 3.847.349,97
08	JAN/2027	14,45 %	66,17 %	R\$ 4.922.011,64
09	FEV/2027	14,98 %	81,15 %	R\$ 6.036.309,73
10	MAR/2027	11,48 %	92,63 %	R\$ 6.890.358,53

<b>N° da Parcela</b>	<b>Parcela</b>	<b>Percentual Parcela Aproximado</b>	<b>Percentual Acumulado Aproximado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
11	ABR/2027	6,35 %	98,98 %	R\$ 7.362.720,26
12	MAI/2027	1,02 %	100,00 %	R\$ 7.438.887,03