

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO/RS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ACESSO A ORLA DA LAGOA DA GARIBALDI
LOCAL: ESTRADA EN-315, LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS
TRECHO: DA INTERSEÇÃO C/ A ESTRADA DOS IMIGRANTES ATÉ A ESTACA 2+914,53 (TOTAL) | CICLOVIA DA ESTACA 0+061,51 A 2+914,53 = 2.853,02 M | PROJETO TOTAL 2.914,53 M.
ÁREA: ALARGAMENTO PARA CICLOVIA: 8.923,14 m² | PISTA (MANUTENÇÃO E MELHORIAS): 20.222,16 m² | TOTAL: 29.145,30 m²
REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI - DEZ/2025 | SICRO - OUT/2025 (CORRIGIDO) | ANP - DEZ/2025
BDI: 24,03% - PARA SERVIÇOS | 15,00% - PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS (NÃO DESONERADO)
ENCARGOS SOCIAIS: CONFORME SICRO



SCALO
ARQUITETURA • ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	314.792,62	5,83%	30,00%	94.437,79	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87
2	TERRAPLENAGEM - PAVIMENTO NOVO	708.877,38	13,12%	25,00%	177.219,35	25,00%	177.219,35	25,00%	177.219,35	25,00%	177.219,35		-
3	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE DRENAGEM DA VIA	1.098.598,07	20,33%		-		-	25,00%	274.649,52	25,00%	274.649,52	25,00%	274.649,52
4	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - DRENAGEM	9.843,06	0,18%		-		-		-		-		-
5	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO	40.989,26	0,76%		-		-		-		-		-
6	REPAROS PROFUNDOS	497.259,56	9,20%		-		-		-		-	25,00%	124.314,89
7	REPAROS SUPERFICIAIS - FRESA E CAPA	157.218,98	2,91%		-		-		-		-		-
8	PAVIMENTO NOVO	1.242.293,48	22,99%		-		-		-		-		-
9	MATERIAL ASFÁLTICO - BDI 15,00%	948.663,64	17,56%		-		-		-		-	6,38%	60.552,86
10	EXECUÇÃO DE PASSEIOS	48.184,50	0,89%		-		-		-		-		-
11	SINALIZAÇÃO	230.372,86	4,26%		-		-		-		-		-
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	78.193,42	1,45%		-		-		-		-		-
13	CONTROLE TECNOLÓGICO	27.775,42	0,51%		-		-		-		-	6,38%	1.772,90
TOTAIS		R\$ 5.403.062,25	100,00%	5,03%	R\$ 271.657,13	3,73%	R\$ 201.703,22	8,82%	R\$ 476.352,73	8,82%	R\$ 476.352,73	8,99%	R\$ 485.774,03
ACUMULADO (R\$)				5,03%	271.657,13	8,76%	473.360,35	17,58%	949.713,08	26,39%	1.426.065,81	35,38%	1.911.839,85

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87	7,78%	24.483,87
2	TERRAPLENAGEM - PAVIMENTO NOVO		-		-		-		-		-
3	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE DRENAGEM DA VIA	25,00%	274.649,52		-		-		-		-
4	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - DRENAGEM		-	100,00%	9.843,06		-		-		-
5	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO		-		-		-	100,00%	40.989,26		-
6	REPAROS PROFUNDOS	25,00%	124.314,89	25,00%	124.314,89	25,00%	124.314,89		-		-
7	REPAROS SUPERFICIAIS - FRESA E CAPA		-		-		-	100,00%	157.218,98		-
8	PAVIMENTO NOVO	15,00%	186.344,02	15,00%	186.344,02	25,00%	310.573,37	45,00%	559.032,07		-
9	MATERIAL ASFÁLTICO - BDI 15,00%	15,95%	151.319,65	16,46%	156.114,14	22,33%	211.830,85	38,88%	368.846,14		-
10	EXECUÇÃO DE PASSEIOS		-		-		-	100,00%	48.184,50		-
11	SINALIZAÇÃO		-		-		-		-	100,00%	230.372,86
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-	100,00%	78.193,42
13	CONTROLE TECNOLÓGICO	15,95%	4.430,41	16,46%	4.570,78	22,33%	6.202,08	38,88%	10.799,25		-
TOTAIS		14,17%	R\$ 765.542,36	9,36%	R\$ 505.670,76	12,54%	R\$ 677.405,06	22,39%	R\$ 1.209.554,07	6,16%	R\$ 333.050,15
ACUMULADO (R\$)		49,55%	2.677.382,21	58,91%	3.183.052,97	71,45%	3.860.458,03	93,84%	5.070.012,10	100,00%	5.403.062,25

DEANGELIS ELOI
RADAELLI
SCAVAZZA:02038172064

Assinado de forma digital
por DEANGELIS ELOI
RADAELLI
SCAVAZZA:02038172064
Dados: 2026.03.28
17:04:56 -03'00'