



Cronograma - Data: Março de 2024

Obra: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF SERAFIM ÁVILA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA								
ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 6.429,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	R\$ 10.875,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM	60,00%	R\$ 38.310,73	40,00%	R\$ 25.540,49	0,00%	R\$ -	100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	40,00%	R\$ 3.133,72	60,00%	R\$ 4.700,59	0,00%	R\$ -	100,00%
5	SUPRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 116.330,03	20,00%	R\$ 29.082,51	100,00%
6	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00%	R\$ 4.431,72	60,00%	R\$ 13.295,17	20,00%	R\$ 4.431,72	100,00%
7	PINTURAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 39.877,24	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.971,07	100,00%
TOTAL DA ETAPA		21,17%	R\$ 63.181,62	53,57%	R\$ 159.866,28	25,25%	R\$ 75.362,54	
TOTAL ACUMULADO		21,17%	R\$ 63.181,62	74,75%	R\$ 223.047,90	100,00%	R\$ 298.410,44	

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 01/24
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 23,65%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Triunfo/RS, quinta-feira, 21 de março de 2024