



Cronograma - Data: Novembro de 2025

Obra: REVITALIZAÇÃO DE COBERTURA - GINÁSIO MUNICIPAL LEOPOLDO GALARÇA RADIN

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA

ITEM		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS	
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25,00%	R\$ 6.953,06	25,00%	R\$ 6.953,06	50,00%	R\$ 13.906,11
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 9.867,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 2.419,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PINTURAS	20,00%	R\$ 36.540,39	30,00%	R\$ 54.810,59	50,00%	R\$ 91.350,98
5	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.593,49
TOTAL DA ETAPA		24,86%	R\$ 55.780,38	27,52%	R\$ 61.763,64	47,62%	R\$ 106.850,58
TOTAL ACUMULADO		24,86%	R\$ 55.780,38	52,38%	R\$ 117.544,02	100,00%	R\$ 224.394,59

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 09/25
- Encargos Sociais: 112,84%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

Triunfo/RS, quarta-feira, 19 de novembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ARTHUR FLORES PAIM
Data: 24/11/2025 10:15:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>