

EVENTOGRAMA

OBRA: REDES ADUTORAS SAA ZONA NORTE LOCAL: ZONA NORTE DE SÃO LEOPOLDO							EVENTO																
MACRO EVENTO	MACRO ETAPA		R\$ MACRO ETAPA	% TOTAL	EVENTO - DESCRIÇÃO		R\$ TOTAL EVENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE450 PEAD MND	Trecho 04 - L = 200m	R\$ 3.629.193,78	0,92%	TRECHO B-C - SERVIÇOS FINAIS	R\$ 704.999,39									8								
		Trecho final - L = 145m				R\$ 511.124,56								8									
					TRECHO B-C - OBRAS LOCALIZADAS	R\$ 119.228,66								7	8								
						R\$ 119.228,66								7	8								
						R\$ 59.614,33								7									
6	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE400 PEAD MND	Trecho 01 - L = 200m	R\$ 10.131.727,13	29,65%	TRECHO C-D - SERVIÇOS INICIAIS TRECHO C-D - OBRAS LINEARES TRECHO C-D - SERVIÇOS FINAIS	R\$ 610.156,50									8								
		Trecho 02 - L = 200m				R\$ 610.156,50										8							
		Trecho 03 - L = 200m				R\$ 610.156,50												9					
		Trecho 04 - L = 200m				R\$ 610.156,50												9					
		Trecho 05 - L = 200m				R\$ 610.156,50												9					
		Trecho 06 - L = 200m				R\$ 610.156,50												9					
		Trecho 07 - L = 200m				R\$ 610.156,50													10				
		Trecho 08 - L = 200m				R\$ 610.156,50													10				
		Trecho 09 - L = 200m				R\$ 610.156,50													10				
		Trecho 10 - L = 200m				R\$ 610.156,50														10			
		Trecho 11 - L = 200m				R\$ 610.156,50														11			
		Trecho 12 - L = 200m				R\$ 610.156,50														11			
		Trecho 13 - L = 200m				R\$ 610.156,50														11			
		Trecho 14 - L = 200m				R\$ 610.156,50														11			
		Trecho 15 - L = 200m				R\$ 610.156,50															12		
		Trecho final - L = 160m				R\$ 488.125,20																12	
				TRECHO C-D - TRAVESSIA RS-240		0,52%	TRECHO C-D - TRAVESSIA RS-240	R\$ 168.771,77												10			
						0,99%	TRECHO C-D - OBRAS LOCALIZADAS	R\$ 214.988,40										9	10	11	12		
								R\$ 107.494,20										9		11			
7	EXECUÇÃO - SERVIÇOS FINAIS		R\$ 246.946,75	0,50%	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE REDES ADUTORAS	R\$ 164.109,60														13			
		0,25%		PRÉ-OPERAÇÃO, TESTES E ANÁLISES	R\$ 81.059,90														13				
		0,01%		DOCUMENTOS E LAUDO FINAL	R\$ 1.777,25															14			
8	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GESTÃO DE RISCOS E TREINAMENTOS		R\$ 31.836,49	0,02%	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 5.331,75															14		
		0,08%		TREINAMENTO DE EQUIPES	R\$ 26.504,74																14		
9	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS		R\$ 122.082,07	0,38%	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS	R\$ 122.082,07													12				

EVENTOGRAMA

OBRA: REDES ADUTORAS SAA ZONA NORTE LOCAL: ZONA NORTE DE SÃO LEOPOLDO								EVENTO														
MACRO EVENTO	MACRO ETAPA			R\$ MACRO ETAPA	% TOTAL	EVENTO - DESCRIÇÃO		R\$ TOTAL EVENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				R\$ 32.517.740,56	100,00%	TOTAL		R\$ 32.517.740,56	345.141,95	162.440,67	4.142.385,59	4.067.450,57	3.995.072,92	4.139.828,22	3.605.132,70	2.594.134,20	2.586.588,80	2.701.613,47	2.586.588,80	1.312.579,46	245.169,50	33.613,74
									R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
									1,06%	0,50%	12,74%	12,51%	12,29%	12,73%	11,09%	7,98%	7,95%	8,31%	7,95%	4,04%	0,75%	0,10%
<div>FABRÍCIO LOECHNER ENG° CIVIL - CREA RS 194.481</div>																						

FABRÍCIO LOECHNER
 ENG° CIVIL - CREA RS 194.481

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REDES ADUTORAS SAA ZONA NORTE				MÊS													
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ETAPA	FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROJETOS - BÁSICO E EXECUTIVO	PROJETO BÁSICO	R\$ 345.141,95		R\$ 345.141,95												
		PROJETO EXECUTIVO E ENTREGA	R\$ 162.440,67			R\$ 162.440,67											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 480.857,25				R\$ 57.702,87	R\$ 57.702,87	R\$ 57.702,87	R\$ 57.702,87	R\$ 57.702,87	R\$ 38.468,58	R\$ 38.468,58	R\$ 38.468,58	R\$ 38.468,58	R\$ 38.468,58	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.935,02				R\$ 74.935,02										
4	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE560 PEAD MND	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE560 PEAD MND	R\$ 17.292.579,45				R\$ 4.009.747,70	R\$ 4.009.747,70	R\$ 3.937.370,05	R\$ 4.082.125,35	R\$ 1.253.588,66						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REDES ADUTORAS SAA ZONA NORTE				MÊS													
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ETAPA	FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE450 PEAD MND	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE450 PEAD MND	R\$ 3.629.193,78								R\$ 2.293.841,17	R\$ 1.335.352,61					
6	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE400 PEAD MND	EXECUÇÃO - ADUTORA TRECHO DE400 PEAD MND	R\$ 10.131.727,13									R\$ 1.220.313,01	R\$ 2.548.120,22	R\$ 2.663.144,89	R\$ 2.548.120,22	R\$ 1.152.028,81	
7	EXECUÇÃO - SERVIÇOS FINAIS	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE REDES ADUTORAS	R\$ 164.109,60														R\$ 164.109,60
		PRÉ-OPERAÇÃO, TESTES E ANÁLISES	R\$ 81.059,90														R\$ 81.059,90
		DOCUMENTOS E LAUDO FINAL	R\$ 1.777,25														R\$ 1.777,25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REDES ADUTORAS SAA ZONA NORTE				MÊS													
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ETAPA	FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GESTÃO DE RISCOS E TREINAMENTOS	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 5.331,75														5.331,75
		TREINAMENTO DE EQUIPES	R\$ 26.504,74														26.504,74
9	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS	R\$ 122.082,07													122.082,07	

R\$ 32.517.740,56

R\$ -	R\$ 345.141,95	R\$ 162.440,67	R\$ 4.142.385,59	R\$ 4.067.450,57	R\$ 3.995.072,92	R\$ 4.139.828,22	R\$ 3.605.132,70	R\$ 2.594.134,20	R\$ 2.586.588,80	R\$ 2.701.613,47	R\$ 2.586.588,80	R\$ 1.312.579,46	R\$ 278.783,24
-------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

FABRÍCIO LOECHNER
ENG° CIVIL - CREA RS 194.481