

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS
CIDADE: PAROBÉ
ENDEREÇO: LOTEAMENTO ROSA, RUAS CELSO MARIANO DE OLIVEIRA E ERNANI POLY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 120.811,75	4,12%	36.243,53	30,00%	-		-		-		36.243,53	30,00%	-		72.487,05	60,00%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 258.290,50	8,81%	77.487,15	30,00%	-		-		-		77.487,15	30,00%	-		154.974,30	60,00%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 51.493,25	1,76%	15.447,98	30,00%	-		-		-		15.447,98	30,00%	-		30.895,95	60,00%
4	ALVENARIAS	R\$ 407.009,75	13,89%	61.051,46	15,00%	61.051,46	15,00%	-		-		61.051,46	15,00%	61.051,46	15,00%	244.205,85	60,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 206.928,50	7,06%	-		62.078,55	30,00%	-		-		-		62.078,55	30,00%	124.157,10	60,00%
6	COBERTURAS	R\$ 407.741,25	13,92%	-		122.322,38	30,00%	-		-		-		122.322,38	30,00%	244.644,75	60,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 290.535,75	9,92%	-		-		87.160,73	30,00%	-		-		-		87.160,73	30,00%
8	PISOS INTERNOS	R\$ 125.894,75	4,30%	-		-		-		37.768,43	30,00%	-		-		37.768,43	30,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 297.407,50	10,15%	-		-		89.222,25	30,00%	-		-		-		89.222,25	30,00%
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 188.689,75	6,44%	-		-		28.303,46	15,00%	28.303,46	15,00%	-		-		56.606,93	30,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 366.093,50	12,49%	-		-		54.914,03	15,00%	54.914,03	15,00%	-		-		109.828,05	30,00%
12	LOUÇAS E METÁIS	R\$ 95.617,75	3,26%	-		-		-		28.685,33	30,00%	-		-		28.685,33	30,00%
13	PINTURAS	R\$ 96.768,50	3,30%	-		-		-		29.030,55	30,00%	-		-		29.030,55	30,00%
14	PISOS EXTERNOS	R\$ 16.862,00	0,58%	-		-		-		5.058,60	30,00%	-		-		5.058,60	30,00%
TOTAL		R\$ 2.930.144,50	100,00%	R\$ 190.230,11	6,49%	R\$ 245.452,39	8,38%	R\$ 259.600,46	8,86%	R\$ 183.760,39	6,27%	R\$ 190.230,11	6,49%	R\$ 245.452,39	8,38%	R\$ 1.314.725,85	44,87%
ACUMULADO				R\$ 190.230,11	6,49%	R\$ 435.682,50	14,87%	R\$ 695.282,96	23,73%	R\$ 879.043,35	30,00%	R\$ 1.069.273,46	36,49%	R\$ 1.314.725,85	44,87%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 7		PARCELA 8		PARCELA 9		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 120.811,75	4,12%	-		-		48.324,70	40,00%	-		-		-		120.811,75	100,00%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 258.290,50	8,81%	-		-		103.316,20	40,00%	-		-		-		258.290,50	100,00%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 51.493,25	1,76%	-		-		20.597,30	40,00%	-		-		-		51.493,25	100,00%
4	ALVENARIAS	R\$ 407.009,75	13,89%	-		-		81.401,95	20,00%	81.401,95	20,00%	-		-		407.009,75	100,00%
5	ESTRUTURAS	R\$ 206.928,50	7,06%	-		-		-		82.771,40	40,00%	-		-		206.928,50	100,00%
6	COBERTURAS	R\$ 407.741,25	13,92%	-		-		-		163.096,50	40,00%	-		-		407.741,25	100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 290.535,75	9,92%	87.160,73	30,00%	-		-		-		116.214,30	40,00%	-		290.535,75	100,00%
8	PISOS INTERNOS	R\$ 125.894,75	4,30%	-		37.768,43	30,00%	-		-		-		50.357,90	40,00%	125.894,75	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 297.407,50	10,15%	89.222,25	30,00%	-		-		-		118.963,00	40,00%	-		297.407,50	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 188.689,75	6,44%	28.303,46	15,00%	28.303,46	15,00%	-		-		37.737,95	20,00%	37.737,95	20,00%	188.689,75	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 366.093,50	12,49%	54.914,03	15,00%	54.914,03	15,00%	-		-		73.218,70	20,00%	73.218,70	20,00%	366.093,50	100,00%
12	LOUÇAS E METÁIS	R\$ 95.617,75	3,26%	-		28.685,33	30,00%	-		-		-		38.247,10	40,00%	95.617,75	100,00%
13	PINTURAS	R\$ 96.768,50	3,30%	-		29.030,55	30,00%	-		-		-		38.707,40	40,00%	96.768,50	100,00%
14	PISOS EXTERNOS	R\$ 16.862,00	0,58%	-		5.058,60	30,00%	-		-		-		6.744,80	40,00%	16.862,00	100,00%
TOTAL		R\$ 2.930.144,50	100,00%	R\$ 259.600,46	8,86%	R\$ 183.760,39	6,27%	R\$ 253.640,15	8,66%	R\$ 327.269,85	11,17%	R\$ 346.133,95	11,81%	R\$ 245.013,85	8,36%	R\$ 2.930.144,50	100,00%
ACUMULADO				R\$ 1.574.326,31	53,73%	R\$ 1.758.086,70	60,00%	R\$ 2.011.726,85	68,66%	R\$ 2.338.996,70	79,83%	R\$ 2.685.130,65	91,64%	R\$ 2.930.144,50	100,00%		