

## CRONOGRAMA

### OBRA: REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE SALAS E GUARITA

EMEF MALTUS KRUMMENAUER  
Rua Adão Pires Cerveira, 714  
Bairro Vila Feliz  
Parobé - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.693,79	0,11%	1.693,79	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.693,79	100,00%
2	REFORMA GERAL DA ESCOLA (EXTERNO)	R\$ 258.181,24	16,89%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	REFORMA POR AMBIENTES	R\$ 360.764,60	23,60%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 94.757,07	6,20%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA	R\$ 506.117,93	33,10%	101.223,59	20,00%	101.223,59	20,00%	101.223,59	20,00%	101.223,59	20,00%	404.894,34	80,00%
6	CONSTRUÇÃO DE GUARITA	R\$ 52.898,67	3,46%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	ACESSOS COBERTOS	R\$ 30.180,70	1,97%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 213.745,68	13,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.603,79	0,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.528.943,47	100,00%	R\$ 102.917,38	6,73%	R\$ 101.223,59	6,62%	R\$ 101.223,59	6,62%	R\$ 101.223,59	6,62%	R\$ 406.588,13	26,59%
				R\$ 102.917,38	6,73%	R\$ 204.140,96	13,35%	R\$ 305.364,55	19,97%	R\$ 406.588,13	26,59%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 5		PARCELA 6		PARCELA 7		PARCELA 8		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.693,79	0,11%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
2	REFORMA GERAL DA ESCOLA (EXTERNO)	R\$ 258.181,24	16,89%	38.727,19	15,00%	129.090,62	50,00%	90.363,43	35,00%	-	0,00%	258.181,24	100,00%
3	REFORMA POR AMBIENTES	R\$ 360.764,60	23,60%	-	0,00%	72.152,92	20,00%	72.152,92	20,00%	72.152,92	20,00%	216.458,76	60,00%
4	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 94.757,07	6,20%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA	R\$ 506.117,93	33,10%	101.223,59	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	101.223,59	100,00%
6	CONSTRUÇÃO DE GUARITA	R\$ 52.898,67	3,46%	-	0,00%	10.579,73	20,00%	15.869,60	30,00%	15.869,60	30,00%	42.318,94	80,00%
7	ACESSOS COBERTOS	R\$ 30.180,70	1,97%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 213.745,68	13,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.603,79	0,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.528.943,47	100,00%	R\$ 139.950,77	9,15%	R\$ 211.823,27	13,85%	R\$ 178.385,96	11,67%	R\$ 88.022,52	5,76%	R\$ 1.024.770,66	67,02%
				R\$ 546.538,91	35,75%	R\$ 758.362,18	49,60%	R\$ 936.748,14	61,27%	R\$ 1.024.770,66	67,02%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 9		PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.693,79	0,11%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
2	REFORMA GERAL DA ESCOLA (EXTERNO)	R\$ 258.181,24	16,89%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
3	REFORMA POR AMBIENTES	R\$ 360.764,60	23,60%	72.152,92	20,00%	72.152,92	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	144.305,84	100,00%
4	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 94.757,07	6,20%	-	0,00%	37.902,83	40,00%	47.378,54	50,00%	9.475,71	10,00%	94.757,07	100,00%
5	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA	R\$ 506.117,93	33,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
6	CONSTRUÇÃO DE GUARITA	R\$ 52.898,67	3,46%	10.579,73	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.579,73	100,00%
7	ACESSOS COBERTOS	R\$ 30.180,70	1,97%	9.054,21	30,00%	21.126,49	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	30.180,70	100,00%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 213.745,68	13,98%	-	0,00%	-	0,00%	106.872,84	50,00%	106.872,84	50,00%	213.745,68	100,00%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.603,79	0,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.603,79	100,00%	10.603,79	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.528.943,47	100,00%	R\$ 91.786,86	6,00%	R\$ 131.182,24	8,58%	R\$ 154.251,38	10,09%	R\$ 126.952,34	8,30%	R\$ 1.528.943,47	100,00%
				R\$ 1.116.557,52	73,03%	R\$ 1.247.739,76	81,61%	R\$ 1.401.991,13	91,70%	R\$ 1.528.943,47	100,00%		