

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MICRO-DRENAGEM URBANA VILA FELIZ
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
LOCAL: VILA FELIZ
SINAPI NÃO DESONERADO 02/2026
BDI 23,50%

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		ACUMULADO	
			valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.412,90	20.412,90	100,00%	0,00		0,00		20.412,90	100,00%
2.	DRENAGEM	341.658,05	102.497,42	30,00%	204.994,83	60,00%	34.165,80	10,00%	341.658,05	100,00%
3.	PAVIMENTAÇÕES	51.928,70	0,00		15.578,61	30,00%	36.350,09	70,00%	51.928,70	100,00%
4.	SERVIÇOS FINAIS	2.306,70	0,00		0,00		2.306,70	100,00%	2.306,70	100,00%
		416.306,35	122.910,32	29,52%	220.573,44	52,98%	72.822,59	17,49%	416.306,35	100,00%

PAROBÉ/RS, 28 de abril de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
CNPJ 88.372.883/0001-01

ENG. CIVIL SILMAR MELO
CREA/RS 126.804-D