

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO UBS ACÁCIAS - IGREJINHA
 SINAPI REFERÊNCIA – JANEIRO de 2026

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)								
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06
	AMPLIAÇÃO							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.400,65	R\$ 12.400,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 159.059,86	R\$ 68.739,03	R\$ 90.320,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			43,22%	56,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.003,22	R\$ 0,00	R\$ 7.401,85	R\$ 0,00	R\$ 2.601,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	73,99%	0,00%	26,01%	0,00%	0,00%
4	PAREDES	R\$ 64.075,45	R\$ 17.862,23	R\$ 44.852,82	R\$ 1.360,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			27,88%	70,00%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%
5	COBERTURA	R\$ 28.493,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.322,43	R\$ 2.000,00	R\$ 4.170,65	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	78,34%	7,02%	14,64%	0,00%
6	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 48.154,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.632,29	R\$ 14.258,36	R\$ 20.264,20	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	28,31%	29,61%	42,08%	0,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 59.129,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.738,71	R\$ 41.390,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
8	PINTURAS	R\$ 37.665,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.411,27	R\$ 20.254,57
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,23%	53,77%
9	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 26.808,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.057,39	R\$ 16.750,77	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	37,52%	62,48%	0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 33.598,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.268,30	R\$ 0,00	R\$ 13.318,08	R\$ 13.011,66
			0,00%	0,00%	21,63%	0,00%	39,64%	38,73%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 50.578,88	R\$ 0,00	R\$ 6.094,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.715,65	R\$ 6.768,64
			0,00%	12,05%	0,00%	0,00%	74,57%	13,38%
12	REDE LÓGICA	R\$ 15.697,79	R\$ 0,00	R\$ 4.727,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.970,63
			0,00%	30,11%	0,00%	0,00%	0,00%	69,89%
13	AR CONDICIONADO	R\$ 31.832,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.535,99
			0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	99,07%
14	PPCI	R\$ 3.714,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.714,28
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	ENTREGA DA OBRA	R\$ 1.971,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.971,12
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	REFORMA							
16	REFORMA PARTE EXISTENTE	R\$ 17.822,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.346,64	R\$ 12.475,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
17	PINTURA EXTERNA DA UBS	R\$ 14.401,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,72	R\$ 7.200,72	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
18	CASA DE GAS	R\$ 9.759,67	R\$ 9.759,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	R\$ 625.165,57	R\$ 108.761,58	R\$ 153.397,25	R\$ 67.964,84	R\$ 89.983,65	R\$ 116.831,35	R\$ 88.226,90
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	17,40%	24,54%	10,87%	14,39%	18,69%	14,11%