

Cronograma Físico- Financeiro																
Construção de 20 casas popular																
Prefeitura Municipal de Nova Palma																
Item	Descrição	Valor	Parcelas		Mês											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Instalação da Obra	30.741,80	% Período	1,60%	30,00%	30,00%	40,00%									
2	Fundação	148.673,98	% Período	7,74%	30,00%	30,00%	40,00%									
3	Viga Baldrame	144.783,11	% Período	7,54%		50,00%	50,00%									
4	Estrutura Pilares	42.296,63	% Período	2,20%			40,00%	60,00%								
5	Estrutura Vigas Superiores	85.688,74	% Período	4,46%					50,00%	50,00%						
6	Contraverga	20.110,80	% Período	1,05%			40,00%	60,00%								
7	Forro	96.680,00	% Período	5,04%									100,00%			
8	Alvenaria	334.756,50	% Período	17,44%			40,00%	60,00%								
9	Chapisco emboço reboco	231.285,00	% Período	12,05%							50,00%	50,00%				
10	Cobertura	127.295,44	% Período	6,63%					50,00%	50,00%						
11	Esquadrias	179.432,08	% Período	9,35%										100,00%		
12	Instalação Hidrossanitário	130.170,60	% Período	6,78%							50,00%	50,00%				
13	Instalação Elétrica	156.559,80	% Período	8,15%							10,00%	10,00%		80,00%		
14	Entrada de Energia	42.818,90	% Período	2,23%	10,00%										90,00%	
15	Piso	82.776,20	% Período	4,31%										50,00%		50,00%
16	Pintura	65.852,50	% Período	3,43%												100,00%
	Total do Investimento	1.919.922,08	% Período	100,00%	3,03%	6,57%	15,78%	12,41%	5,55%	5,55%	10,23%	10,23%	5,04%	18,03%	2,01%	5,59%
	Porcentagem acumulada				3,03%	9,60%	25,38%	37,80%	43,34%	48,89%	59,12%	69,35%	74,38%	92,41%	94,41%	100,00%
	Valor no período				58106,62	126216,3	303023,4	238298,4	106492,1	106492,1	196383,8	196383,8	96.680,00	346068,02	38537,01	107240,6
	Valor acumulado				58106,62	184322,9	487346,4	725644,7	832136,8	938628,9	1135013	1331396	1.428.076,45	1.774.144,47	1.812.681,48	1.919.922,08

Nova Palma, outubro de 2024

André Luiz Rossato
Prefeito Municipal

Ronaldo Tomazi
Arquiteto e Urbanista