



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma/RS	PASSAGEM MOLHADA 1 NO ARROIO PORTELA - LINHA RIGON	META 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	RESTABELECIMENTO DA CABECEIRA C	186.349,36	% Período:	68,16%	18,60%	13,24%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	23.534,73	% Período:	54,26%	22,87%	22,87%									
1.2.	ENSECADEIRA	2.265,60	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	39.553,36	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGA LONGITUDINAL	31.747,94	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGA TRANSVERSAL	40.679,74	% Período:	100,00%											
1.6.	LAJE	29.286,95	% Período:		100,00%										
1.7.	ENROCAMENTO E CONCRETO A JUSAN	17.015,44	% Período:			100,00%									
1.8.	REMOÇÃO ENSECADEIRA	2.265,60	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 186.349,36															
Período:	%:			68,16%	18,60%	13,24%									
	Repasse:			127.016,01	34.669,63	24.663,72									
	Contrapartida:			-	-	-									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			127.016,01	34.669,63	24.663,72									
	%:			68,16%	86,76%	100,00%									
	Repasse:			127.016,01	161.685,64	186.349,36									
	Contrapartida:			-	-	-									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			127.016,01	161.685,64	186.349,36									
Administração Local:				54,26%	77,13%	100,00%									

Nova Palma/RS
Local
quinta-feira, 13 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: