



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma/RS	RESTABELECIMENTO DE CABECEIRA DA PASSAGEM MOLHAD	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	RESTABELECIMENTO DAS CABECEIRA	140.570,97	% Período:	37,46%	38,39%	24,15%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	16.148,04	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	ENSECADEIRA	1.132,80	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	46.141,41	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGA LONGITUDINAL	15.361,71	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGA TRANSVERSAL	14.771,97	% Período:		100,00%										
1.6.	LAJE	18.443,44	% Período:		100,00%										
1.7.	ENROCAMENTO E CONCRETO A JUSAN	22.179,56	% Período:			100,00%									
1.8.	REMOÇÃO DE ENSECADEIRA	1.132,80	% Período:			100,00%									
1.9.	DESASSOREAMENTO DE ARROIO A JUÇ	5.259,24	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 140.570,97															
Período:	%:			37,46%	38,39%	24,15%									
	Repassé:		52.656,89	53.959,80	33.954,28										
	Contrapartida:		-	-	-										
	Outros:		-	-	-										
Acumulado:	Investimento:		52.656,89	53.959,80	33.954,28										
	%:		37,46%	75,85%	100,00%										
	Repassé:		52.656,89	106.616,69	140.570,97										
	Contrapartida:		-	-	-										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		52.656,89	106.616,69	140.570,97										
Administração Local:				33,33%	66,67%	100,00%									

Nova Palma/RS
Local
terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: