



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
DA RUA JOÃO CLARO - BAIRRO CAMOBI

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.770,85	90,00% 13.293,77	5,00% 738,54	5,00% 738,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 52.803,30	33,00% 17.425,09	33,00% 17.425,09	34,00% 17.953,12
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 36.329,80	60,00% 21.797,88	40,00% 14.531,92	
4	DRENAGEM PLUVIAL - SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS	100,00% 17.965,35	100,00% 17.965,35		
5	DRENAGEM PLUVIAL - SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS	100,00% 14.753,09	50,00% 7.376,55	50,00% 7.376,55	
6	DRENAGEM PLUVIAL - CAIXAS DE DRENAGEM TIPO 1	100,00% 4.613,98	40,00% 1.845,59	40,00% 1.845,59	20,00% 922,80
7	DRENAGEM PLUVIAL - CAIXAS DE DRENAGEM TIPO 2	100,00% 7.633,22	40,00% 3.053,29	40,00% 3.053,29	20,00% 1.526,64
8	DRENAGEM PLUVIAL - TRANSPORTES	100,00% 15.843,51	50,00% 7.921,76	50,00% 7.921,76	
9	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 180.446,94		70,00% 126.312,86	30,00% 54.134,08
10	PAVIMENTAÇÃO - INSUMOS ASFÁLTICOS	100,00% 83.208,36			100,00% 83.208,36
11	PAVIMENTAÇÃO - TRANSPORTES	100,00% 88.655,61		60,00% 53.193,37	40,00% 35.462,24
12	SINALIZAÇÃO	100,00% 4.089,91			100,00% 4.089,91
13	CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA	100,00% 3.672,16			100,00% 3.672,16
Porcentagem			17,28%	44,28%	38,44%
Custo			90.679,26	232.398,95	201.707,86
Porcentagem Acumulado			17,28%	61,56%	100,0%
Custo Acumulado			90.679,26	323.078,21	524.786,08

Santa Maria, 14 de maio de 2026.

Filipe Fernandes de Lima
Engenheiro Civil - CREA/RS 234.625
Matrícula PMSM 18672

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Matrícula PMSM 17099