



Obra
Orça 074/2024 Pav. Asfáltica Travessa Uruguaiana

Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,39%
Mensalista: 69,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.258.43	90,00% 2.032.59			10,00% 225.84
2	DRENAGEM	100,00% 10.232.87	100,00% 10.232.87			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 97.705.10		50,00% 48.852.55	50,00% 48.852.55	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.242.56		50,00% 1.121.28	50,00% 1.121.28	
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 775.23			100,00% 775.23	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 2.415.07	33,33% 804.94	33,33% 804.94	33,34% 805.18	
Porcentagem			11,3%	43,92%	44,59%	0,2%
Custo			13.070,40	50.778,77	51.554,24	225,84
Porcentagem Acumulado			11,3%	55,22%	99,8%	100,0%
Custo Acumulado			13.070,39	63.849,17	115.403,41	115.629,26

André Zamin
Setor de Engenharia