



Obra
ORÇA 164/2023 Pav Asfáltica Av. Pedro Schwertz

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS/ DEMOLIÇÕES/ESCAVAÇÕES/RETIRADAS DE ÁRVORES	100,00% 77.206,29	100,00% 77.206,29			
2	DRENAGEM	100,00% 119.357,97		100,00% 119.357,97		
3	SUB BASE E BASE	100,00% 179.475,57	20,00% 35.895,11	80,00% 143.580,46		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 293.466,96			100,00% 293.466,96	
5	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 33.367,19			50,00% 16.683,60	50,00% 16.683,60
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 12.955,30				100,00% 12.955,30
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 15.180,40	25,00% 3.795,10	25,00% 3.795,10	25,00% 3.795,10	25,00% 3.795,10
Porcentagem			15,99%	36,49%	42,95%	4,57%
Custo			116.896,50	266.733,53	313.945,66	33.434,00
Porcentagem Acumulado			15,99%	52,48%	95,43%	100,0%
Custo Acumulado			116.896,50	383.630,03	697.575,68	731.009,68

Ana Paula Zago Jeziorski
Setor de Engenharia