

Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82



Obra
Pav. Asfáltica Rua Rodolfo Schadeck

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,39%
Mensalista: 69,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.650.74	100,00% 1.650.74		
2	DRENAGEM	100,00% 8.801.11	100,00% 8.801.11		
3	PAVIMENTAÇÃO SOB CALÇAMENTO	100,00% 75.210.64		50,00% 37.605.32	50,00% 37.605.32
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.148.96		50,00% 1.074.48	50,00% 1.074.48
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 4.329.66			100,00% 4.329.66
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 1.999.98	33,33% 666.59	33,33% 666.59	33,34% 666.79
Porcentagem			11,81%	41,8%	46,39%
Custo			11.118,44	39.346,39	43.676,25
Porcentagem Acumulado			11,81%	53,61%	100,0%
Custo Acumulado			11.118,44	50.464,83	94.141,09

André Zamin
Setor de Engenharia