



Obra
ORÇA 205/2023 Pav Asfáltica Rua Santo Ângelo (Beco)

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 7.776.05	100,00% 7.776.05		
2	DRENAGEM	100,00% 200.110.49	100,00% 200.110.49		
3	Base Pedras Irregulares	100,00% 7.400.51	100,00% 7.400.51		
4	Pavimentação	100,00% 127.307.82		100,00% 127.307.82	
5	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 1.489.32		50,00% 744.66	50,00% 744.66
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.106.75			100,00% 1.106.75
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 7.291.58	33,33% 2.430.28	33,33% 2.430.28	33,34% 2.431.01
Porcentagem			61,77%	37,02%	1,21%
Custo			217.717,33	130.482,76	4.282,42
Porcentagem Acumulado			61,77%	98,79%	100,0%
Custo Acumulado			217.717,33	348.200,09	352.482,52

André Zamin
Setor de Engenharia