

Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82



Obra
ORÇA 129/2024 PAV. PEDRAS IRREGULARES
PEDRO ARNO MERGEM

Bancos
SINAPI - 01/2025 -
Rio Grande do Sul
SBC - 02/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 -
Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 -

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	90,00%			10,00%
		2.385.44	2.146.90			238.54
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%
		111.385.21		33.415.56	55.692.61	22.277.04
3	DRENAGEM	100,00%	60,00%	40,00%		
		107.886.13	64.731.68	43.154.45		
4	LIMPEZA DE VEGETAÇÃO/CORTE, DESTOCAMENTO E REMOÇÃO DE ÁRVORES	100,00%	100,00%			
		1.661,24	1.661,24			
5	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%	
		1.625.63			1.625.63	
6	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00%	50,00%	50,00%		
		7.285.16	3.642.58	3.642.58		
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		5.546.40	1.386.60	1.386.60	1.386.60	1.386.60
Porcentagem			30,94%	34,32%	24,69%	10,05%
Custo			73.568,99	81.599,19	58.704,83	23.902,18
Porcentagem Acumulado			30,94%	65,26%	89,95%	100,0%
Custo Acumulado			73.568,99	155.168,18	213.873,01	237.775,21

planejamento
Setor de Engenharia

Av. Expedicionário Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ planejamento@santarosa.rs.gov.br