

Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82



Obra
REFORMA EMEI MUNDO ENCANTADO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Rio
Grande do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2025 -
Goiás

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%			
		10.068,30	10.068,30			
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%	
		43.658,68	13.097,60	21.829,34	8.731,74	
3	CORREÇÃO DE FISSURAS	100,00%		30,00%	70,00%	
		1.847,00		554,10	1.292,90	
4	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		19.954,65			9.977,33	9.977,33
Porcentagem			30,67%	29,64%	26,48%	13,21%
Custo			23.165,90	22.383,44	20.001,96	9.977,32
Porcentagem Acumulado			30,67%	60,31%	86,79%	100,0%
Custo Acumulado			23.165,90	45.549,34	65.551,30	75.528,63

Luiza Volkweis
Setor de Engenharia