



Obra
ORÇA 67/2025 Pav Asfáltica Rua Guapore (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
	SERVIÇOS INICIAIS/ ESCAVAÇÕES, BASE, SUB-BASE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	100,00% 31.368,26	100,00% 31.368,26			
2	DRENAGEM	100,00% 39.387.62		100,00% 39.387.62		
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 158.152.61			50,00% 79.076.31	50,00% 79.076.31
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 3.971.84				100,00% 3.971.84
5	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 11.799.32				100,00% 11.799.32
6	MATERIAL ASFÁLTICO	100,00% 226.963.61			50,00% 113.481.81	50,00% 113.481.81
7	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	100,00% 44.533.69			50,00% 22.266.85	50,00% 22.266.85
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 9.429.51	25,00% 2.357.38	25,00% 2.357.38	25,00% 2.357.38	25,00% 2.357.38
Porcentagem			6,42%	7,94%	41,32%	44,32%
Custo			33.725,63	41.744,99	217.182,33	232.953,49
Porcentagem Acumulado			6,42%	14,36%	55,68%	100,0%
Custo Acumulado			33.725,63	75.470,62	292.652,95	525.606,46

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia