



Obra
Orça 42/2025 - Pavimentação Rua Affonso Giordani (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.480.77	80,00% 1.984.62	20,00% 496.15	
2	DRENAGEM	100,00% 12.961.01	25,00% 3.240.25	50,00% 6.480.51	25,00% 3.240.25
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 40.200.96	20,00% 8.040.19	60,00% 24.120.58	20,00% 8.040.19
4	MATERIAL ASFÁLTICO	100,00% 56.763.65	20,00% 11.352.73	60,00% 34.058.19	20,00% 11.352.73
5	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	100,00% 11.184.62	20,00% 2.236.92	60,00% 6.710.77	20,00% 2.236.92
6	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 2.395.36		50,00% 1.197.68	50,00% 1.197.68
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 3.101.71			100,00% 3.101.71
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 2.405.10	30,00% 721.53	35,00% 841.79	35,00% 841.79
Porcentagem			20,97%	56,2%	22,82%
Custo			27.576,24	73.905,66	30.011,27
Porcentagem Acumulado			20,97%	77,18%	100,0%
Custo Acumulado			27.576,24	101.481,90	131.493,18