



Obra
ORÇA 112/2025 Calçamento Estrada Jose Petry Primeira Etapa (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.688.76	100,00% 2.688.76			
2	ESCAVAÇÕES/REMOÇÃO DE ARVORES	100,00% 9.122.39	50,00% 4.561.20	50,00% 4.561.20		
3	DRENAGEM	100,00% 164.275.56	50,00% 82.137.78	50,00% 82.137.78		
4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	100,00% 87.517.37			50,00% 43.758.69	50,00% 43.758.69
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 647.54				100,00% 647.54
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 5.212.55	25,00% 1.303.14	25,00% 1.303.14	25,00% 1.303.14	25,00% 1.303.14
Porcentagem			33,66%	32,66%	16,72%	16,96%
Custo			90.690,87	88.002,11	45.061,82	45.709,36
Porcentagem Acumulado			33,66%	66,31%	83,04%	100,0%
Custo Acumulado			90.690,87	178.692,98	223.754,80	269.464,17

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia