



Obra
ORÇ 80/2024 RUA BENVINDO ROTA GIORDANI (3 TRECHOS)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	TRECHO 01 (ENTRE A RUA WILSON PEDRO SEGER E O LOTEAMENTO BOM JESUS)	100,00% 642.617,15	34,88% 224.137,48	38,34% 246.396,68	9,81% 63.048,16	16,35% 105.080,26								0,62% 3.954,58
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 39.545,81	70,00% 27.682,07	20,00% 7.909,16										10,00% 3.954,58
1.2	DRENAGEM	100,00% 392.910,82	50,00% 196.455,41	50,00% 196.455,41										
1.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 210.160,52		20,00% 42.032,10	30,00% 63.048,16	50,00% 105.080,26								
2	TRECHO 02 (ENTRE O LOTEAMENTO BOM JESUS E A RUA ESTANISLAU KWIATKOWSKI)	100,00% 596.846,44				21,15% 126.229,33	36,41% 217.283,62	15,55% 92.811,57	25,92% 154.685,95					0,98% 5.835,98
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 58.359,81				20,00% 11.671,96	70,00% 40.851,87							10,00% 5.835,98
2.2	DRENAGEM	100,00% 229.114,74				50,00% 114.557,37	50,00% 114.557,37							
2.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 309.371,89				20,00% 61.874,38	30,00% 92.811,57	50,00% 154.685,95						
3	TRECHO 03 (ENTRE A RUA ARNALDO SCALCO E A TV. INDUSTRIAL)	100,00% 624.588,49								35,77% 223.388,56	41,01% 256.153,71	8,59% 53.639,01	14,57% 90.979,48	0,07% 427,74
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.277,42								80,00% 3.421,94	10,00% 427,74			10,00% 427,74
3.2	DRENAGEM	100,00% 439.933,25								50,00% 219.966,63	50,00% 219.966,63			
3.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 178.796,69									20,00% 35.759,34	30,00% 53.639,01	50,00% 89.398,35	
3.4	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.581,13											100,00% 1.581,13	
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 38.415,45	8,37% 3.215,37	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01	8,33% 3.200,01
Porcentagem			11,95%	13,12%	3,48%	12,33%	11,59%	5,05%	8,3%	11,91%	13,63%	2,99%	4,95%	0,71%
Custo			227.352,85	249.596,68	66.248,16	234.509,59	220.483,62	96.011,57	157.885,95	226.588,56	259.353,71	56.839,01	94.179,48	13.418,31
Porcentagem Acumulado			11,95%	25,07%	28,55%	40,88%	52,47%	57,51%	65,81%	77,72%	91,36%	94,34%	99,29%	100,0%
Custo Acumulado			227.352,85	476.949,53	543.197,69	777.707,28	998.190,90	1.094.202,47	1.252.088,42	1.478.676,98	1.738.030,69	1.794.869,70	1.889.049,18	1.902.467,53

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia