



Obra
Orça 36 - Calçamento Vila Sete De Setembro Sul (SICRO)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.523.70	100,00% 4.523.70				
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 394.654.10			50,00% 197.327.05	30,00% 118.396.23	20,00% 78.930.82
3	DRENAGEM	100,00% 100.037.32	50,00% 50.018.66	50,00% 50.018.66			
4	LIMPEZA DA VEGETAÇÃO - Instalação de Sarjeta	100,00% 2.230.43	100,00% 2.230.43				
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 10.144.20	20,00% 2.028.84	20,00% 2.028.84	20,00% 2.028.84	20,00% 2.028.84	20,00% 2.028.84
Porcentagem			11,49%	10,17%	38,97%	23,54%	15,83%
Custo			58.801,63	52.047,50	199.355,89	120.425,07	80.959,66
Porcentagem Acumulado			11,49%	21,67%	60,64%	84,17%	100,0%
Custo Acumulado			58.801,63	110.849,13	310.205,02	430.630,09	511.589,75

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia