



Obra
ORÇ 04/2026 Pav. asf. Avenida Perimetral

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 11.970,63	90,00% 10.773,57			10,00% 1.197,06
2	DRENAGEM	100,00% 92.358,52	100,00% 92.358,52			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 425.878,60		50,00% 212.939,30	50,00% 212.939,30	
4	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 9.828,79			100,00% 9.828,79	
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 9.938,37			100,00% 9.938,37	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 11.614,35	25,00% 2.903,59	25,00% 2.903,59	25,00% 2.903,59	25,00% 2.903,59
Porcentagem			18,88%	38,43%	41,95%	0,73%
Custo			106.035,67	215.842,88	235.610,04	4.100,65
Porcentagem Acumulado			18,88%	57,32%	99,27%	100,0%
Custo Acumulado			106.035,67	321.878,55	557.488,59	561.589,26

JEANINE
BIEGER:03241273083

Assinado de forma digital por
JEANINE BIEGER:03241273083
Dados: 2026.07.14 14:58:18
-03'00'

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia