

Município de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82



Obra
PRAÇA LOT. VARGAS - ORÇA 12/2025 (opção 3)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio
Grande do Sul
FDE - 07/2025 - São
Paulo

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 13.997.44	80,00% 11.197.95	10,00% 1.399.74	10,00% 1.399.74
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	100,00% 1.143.20	95,00% 1.086.04		5,00% 57.16
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 48.944.21	30,00% 14.683.26	40,00% 19.577.68	30,00% 14.683.26
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 13.953.30	20,00% 2.790.66	50,00% 6.976.65	30,00% 4.185.99
5	EQUIPAMENTOS	100,00% 24.388.82		10,00% 2.438.88	90,00% 21.949.94
6	PAISAGISMO	100,00% 1.412.58			100,00% 1.412.58
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 133.91			100,00% 133.91
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 44.394.95	36,00% 15.982.18	58,00% 25.749.07	6,00% 2.663.70
Porcentagem			30,83%	37,84%	31,33%
Custo			45.740,09	56.142,03	46.486,28
Porcentagem Acumulado			30,83%	68,67%	100,0%
Custo Acumulado			45.740,09	101.882,12	148.368,41

Luiza Volkweis
Setor de Engenharia

Av. Expedicionário Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
/ luizavolkweis@santarosa.rs.gov.br