


**Obra**  
**INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COM**  
**GERADOR EM 03 SALAS DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS**

**B.D.I.**  
**26,38%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos**  
**preços unitário dos insumos**  
**de mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.660,69	50,00% 6.330,35	25,00% 3.165,17	25,00% 3.165,17
2	INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA	100,00% 60.895,38	40,00% 24.358,15	50,00% 30.447,69	10,00% 6.089,54
3	GERADOR CARENADO HOSPITALAR	100,00% 101.497,18		90,00% 91.347,46	10,00% 10.149,72
Porcentagem			17,53%	71,38%	11,08%
Custo			30.688,49	124.960,32	19.404,42
Porcentagem Acumulado			17,53%	88,92%	100,0%
Custo Acumulado			30.688,49	155.648,81	175.053,25

Documento assinado digitalmente  
 DENISON FARIAS LEITE  
Data: 16/01/2026 14:27:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

DENISON FARIAS LEITE  
Setor de Engenharia